



جمهوری اسلامی افغانستان
ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون
شهری افغانستان

د افغانستان اسلامي جمهوریت
د افغانستان د شاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون
شرکت لوی ریاست

گزارش دستاوردها و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۷

(ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان)

سال ۱۳۹۷

فهرست مطالب

۲.....	پس منظر
۲.....	خلاصه گزارش
۳.....	گزارش تحقق فعالیت های پلان شده
۷.....	فعالیت های تکمیل شده
۱۴.....	مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی
۱۵.....	فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان
۱۸.....	برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی ۱۳۹۷
۲۲.....	ضمایم
۲۲.....	ضمیمه شماره (۱): عواید سال مالی ۱۳۹۷ (به افغانی)
۲۳.....	ضمیمه شماره (۲): بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۷
۲۴.....	ضمیمه شماره (۳): تشکیل وزارت / اداره:

اولین شبکه آبرسانی کشور، در شهر کابل در زمان امیر عبدالرحمن خان در سال ۱۲۵۸ ه.ش مصادف ۱۸۸۰ با استفاده از چشمه هایی که در عقب شفاخانه ابن سینا موقعیت داشتند، احداث گردید، و در زمان امیر حبیب الله خان (۱۹۱۵-۱۹۲۰) آب کاریز های پغمان، به مخزن توزیعی شهر کابل انتقال، و از آنجا برای آبرسانی مرکز شهر استفاده میگردید. متعاقباً خدمات آبرسانی از سال ۱۳۴۸ ه.ش به بعد، در سایر شهرهای بزرگ کشور؛ نظیر: هرات، مزار شریف و کندهار، آغاز گردید.

غرض انسجام بهتر امور خدمات آبرسانی در کشور، اساسنامه تصدی آبرسانی و کانالیزاسیون به اساس فرمان شماره ۱۲۲۴ مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۰۱ تصویب و در جریده رسمی شماره ۳۰۱ ۱۵ مورخ ۱۳۵۴/۰۳/۱۵ نشر گردید. تصدی مذکور بعد از مدتی تحت اثر وزارت شهر سازی و مسکن به فعالیت خویش ادامه داده و اخیراً به اساس فرمان (۱۳۰) مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۴ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (۳۶) مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ شورای محترم وزیران بعد از تصفیه جایداد ها در سال ۱۳۸۸ از تصدی آبرسانی، به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان بحیث شرکت سهامی دولتی تغییر شخصیت حقوقی نمود.

دیدگاه استراتژیک: دسترسی هر شهروند به آب آشامیدنی صحت و خدمات فاضلاب.

اهداف اساسی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان عبارتند از:

- از استخراج، تصفیه، ذخیره، توزیع آب آشامیدنی صحت جهت رفاه همگانی - تحفظ محیط زیست در شهر ها؛
- جمع آوری و تصفیه آبهای بد رفت (فاضلاب)، اعمار زیربناه مناسب کافی و مطمئن آبرسانی و کانالیزاسیون؛
- رشد خدمات موثر و متداوم آبرسانی و کانالیزاسیون در مناطق شهری؛
- تهیه، توزیع آب آشامیدنی صحت و خدمات کانالیزاسیون در شهر کابل و سایر شهرها، حفظ و مراقبت؛
- بهره برداری و گسترش خدمات آبرسانی و کانالیزاسیون در مناطق شهری؛
- سازماندهی و اداره امور آبرسانی مربوط به تاسیسات آبرسانی؛
- جمع آوری محصول مصرف آب از مستهلکین و کنترل آن؛
- سروی و مطالعه، پروژه سازی، تاسیسات کانالیزاسیون با ملحقات آن.

خلاصه گزارش

ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷ مجموعاً (۴۷) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن (۹) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (۲۹) فعالیت در حال اجرا قرار دارد، (۷) فعالیت آغاز نشده و تطبیق (۲) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/ اداره به (۵۱,۸۹٪) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده	فعالیت های تکمیل شده	فعالیت های در حال اجرا	فعالیت های معطل شده	فعالیت های آغاز نشده
۴۷	۹	۲۹	۲	۷

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت مطابق پلان
تهیه و توزیع آب آشامیدنی پاک، صحتی، قابل اعتماد و پایدار برای جمعیت شهری و نیمه شهری کشور	(۱۰۰۰) یک هزار فامیل	تأمین آب آشامیدنی برای حدود (۱۰۰۰) یک هزار فامیل در شهر چاریکار ولایت پروان	٪۱۰۰
	ایجاد (۹) شبکه آبرسانی	احداث (۳۱) کیلومتر شبکه توزیعی و انتقالی آب، اعمار ساختمان تعمیر اداری و تحویلخانه در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر پل علم ولایت لوگر	٪۱۷
		اعمار ساختمان یک باب ذخیره و تکمیل شبکه های توزیعی و کنکشن اتصال خانه به خانه پروژه آبرسانی فاز دوم شهر ایبک ولایت سمنگان	٪۶۸
		توسعه (۱۴۳) کیلومتر شبکه آبرسانی، اعمار سه باب ذخیره (۶۰۰) مترمکعب زمینی، یک باب ذخیره ارتفاعی (۲۵۰) مترمکعب، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه و دیوار احاطوی برای ساحه چاه ها در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر شبرغان ولایت جوزجان	٪۲۰
		احداث (۲۱۷) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره کانکریتی به حجم (۳۱۰۰) متر مکعب در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر فراه	٪۶
		احداث (۴۲) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساختمان تعمیر اداری، تحویل خانه و دیوار احاطوی در پروژه آبرسانی مرکز ولایت خوست	٪۱۰
		احداث (۸۹) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره به حجم (۶۰۰) متر مکعب، تکمیل امور باقی مانده تعمیر اداری برای آمریت آبرسانی شهر میمنه، اعمار تحویلخانه و اتاق برای محافظین، حفاری و تجهیز دو حلقه چاه جدید و نصب تجهیزات سه حلقه چاه در پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب	٪۲۴
		توسعه (۶۸) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساخت یک باب تعمیر اداری، یک باب ساختمان تعمیر جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه، دیوار احاطوی برای ساحات ذخیره و چاه ها در پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا	٪۶۳
		توسعه (۹۶) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار سه باب ذخیره	٪۱۵

	(۶۰۰) متر مکعب زمینی، یک باب ذخیره (۱۵۰) مترمکعب، ساخت اعمار ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق بالای جنراتور، دو باب اتاق محافظ، حفاری چهار حلقه چاه، چهار باب ساختمان اتاق بالای چاه ها و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر کندهار	
۳۵٪	توسعه (۷۳،۵) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار دو باب ذخیره (۶۰۰) مترمکعب زمینی، ساخت یک باب ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری یک حلقه چاه و اعمار دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر مهترلام ولایت لغمان	
۱۰٪	تکمیل دیزاین و تطبیق پروژه آبرسانی شهر فیروز کوه ولایت غور	سروری، دیزاین و تطبیق (۲۱) پروژه های آبرسانی
۸۲٪	تکمیل پروژه های توسعه شهر کابل در ساحات امین آباد، ده مراد خان، قول آبچکان، شاه شهید، ۳۱۵ و عقب شهرک طلایی	
۹۰٪	دیزاین و تطبیق پروژه آبرسانی شهر قلات ولایت زابل	
۱۵٪	سروری، دیزاین و توسعه شبکات پروژه آبرسانی مرکز شهر غزنی	
۴۵٪	دیزاین و توسعه شبکات آبرسانی پروژه آبرسانی شهر جلال آباد ولایت ننگرهار	
۵۰٪	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر نیلی ولایت دایکندی	
۲۵٪	سروری و دیزاین پروژه آبرسانی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان	
۰٪	سروری و دیزاین پروژه آبرسانی شهر بازارک ولایت پنجشیر	
۰٪	سروری و دیزاین پروژه آبرسانی شهر محمود راقی ولایت کاپیسا	
۱۰۰٪	تطبیق پروژه ترمیم ذخیره (۱۰۰۰) متر مکعبی ولایت هرات و ساخت و سازی پیاده رو (Side Walk) در اطراف ذخیره	
۴۰٪	دیزاین و احیای مجدد ذخایر آبرسانی ولسوالی تخته پل ولایت بلخ	
۸۰٪	دیزاین پروژه آبرسانی شهر شرن ولایت پکتیکا	
۵۰٪	دیزاین پروژه آبرسانی شهر بامیان ولایت بامیان	
۰٪	سروری و دیزاین پروژه آبرسانی شهر ترینکوت ولایت ارزگان	
۴۰٪	سروری و دیزاین پروژه آبرسانی شهر اسعد آباد ولایت کنر	

۶۱٪	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر لشگرگاه ولایت هلمند		
۰٪	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر میدان شهر ولایت میدان وردک		
۰٪	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر پارون ولایت نورستان		
۰٪	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی توسعهی شهر سرپل ولایت سرپل		
۸۵٪	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی توسعهی دشت کرکر شهر پلخمری ولایت بغلان		
۸۵٪	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی توسعهی سردوره شهر کندز ولایت کندز		
۰٪	دیزاین و اعمار تعمیر اداری دفتر مرکزی ریاست عمومی شرکت آبرسانی کانالیزاسیون شهری افغانستان	دیزاین و اعمار (۱) باب تعمیر	
۸۲٪	تولید و توزیع مقدار (۵۸,۲۶۳,۹۳۴) پنجاه و هشت ملیون و دو صد و شصت و سه هزار و نهصد و سی و چهار متر مکعب آب آشامیدنی صحی برای شهروندان کشور	مقدار (۵۸,۲۶۳,۹۳۴) متر مکعب آب آشامیدنی صحی	
۷۹٪	جذب تعداد (۲۳,۵۷۳) بیست و سه هزار و پنج صد و هفتاد و سه مشترک جدید	تعداد (۲۳,۵۷۳) مشترک جدید	توسعه خدمات آبرسانی و تهیه آب آشامیدنی صحی در مرکز ولایات و ولسوالی ها (۱۹ ولایت و ۱۴ ولسوالی)
۵۸٪	نصب تعداد (۴۹,۳۷۱) پایه میتر و ترمیم تعداد (۶,۹۲۶) لیکیچ	تعداد (۴۹,۳۷۱) پایه میتر و (۶,۹۲۶) لیکیچ	
۴۸٪	توسعه (۱۳۹,۵۹) کیلومتر شبکه های آبرسانی در (۱۹) ولایت و (۱۴) ولسوالی	توسعه (۱۳۹,۵۹) کیلومتر شبکه آبرسانی	
۳۴٪	نصب تعداد (۹۸۲۰۶) عدد لوحه فلزی به منازل مشترکین به منظور تشخیص مشترکین آبرسانی	(۹۸۲۰۶) عدد لوحه فلزی	
۱۰۰٪	مطالعه و سروی (۲۵) وزارتخانه و (۲) ریاست عمومی در شهر کابل جهت ساخت سیستم های غیر متمرکز تصفیه فاضلاب	(۲۷) مورد مطالعه، سروی و دیزاین سیستم های فاضلاب	مطالعه، سروی و دیزاین سیستم های تصفیه فاضلاب ارگان های دولتی و نهاد های خصوصی و ایجاد ماستر پلان های فاضلاب به آنها
۱۰۰٪	دیزاین هایدرولیکی و تخنیکی (۲۵) وزارتخانه و (۲) ریاست عمومی در شهر کابل مطابق به مطالعات و سروی انجام شده		
۱۰۰٪	ایجاد کمیته رهبری مشترک برای نظارت از روند کاری پروژه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل، افتتاح حساب بانکی (Trust Account) توسط (KFW) و انتقال مبلغ یک میلیون دالر بودیجه انکشافی به آن، بررسی اسناد شرکت های داوطلب و انتخاب شرکت اجرا کننده در	(۲) ماستر پلان فاضلاب	

	هماهنگی با (KFW)		
	ترتیب و نهایی سازی (لایحه کاری) مطالعات فاضلاب شهر هرات به همکاری دفتر (GIZ) و طی مراحل تدارکاتی آن در هماهنگی با دفتر (GIZ)		
٪۸۵	ترتیب گراف میزان آلودگی فاضلاب (SFD- Shit Flow diagram) برای شهر های هرات، کندز، مزارشریف، جلال آباد و کندهار	ترتیب (۱) گراف.	ترتیب تصویر کلی از مقدار تولید منابع مختلف فاضلاب و فعال سازی دیپارتمنت های امور فاضلاب در زون های شش گانه
٪۱۰۰	ایجاد دیپارتمنت امور فاضلاب جهت پیشبرد امور محوله در زون های مربوطه	ایجاد (۱) دیپارتمنت امور فاضلاب	
٪۱۰۰	برگزاری ورکشاپ آموزشی در قسمت جمع آوری اطلاعات مربوط به SFD (SFD- Shit Flow diagram) برگزاری ورکشاپ آموزشی در قسمت سروی و دیزاین پروژه های فاضلاب		
٪۱۰۰	Final FS- final feasibility survey سیستم تصفیه خانه فاضلاب پوهنتون کابل و (۱۱) ارگان همجوار آن	(۲) طرح سیستم فاضلاب	ساخت سیستم تصفیه فاضلاب، تصفیه و قیمت گذاری مجدد جایدادها و تطبیق سیستم ستندرد خدمات مشترکین یا (SIMS)
٪۸۰	تصفیه و قیمت گذاری مجدد جایداد های مرکز ولایات شامل (۶) زون آبرسانی	(۶) زون آبرسانی	
٪۱۰۰	خریداری تعداد (۲۶۰۰۰) متر آب در (۶) زون آبرسانی		
٪۵۶	طبقه بندی زون ها و دیتا انتری تمام مشترکین موجوده شرکت در (۱۹) ولایت و (۱۴) ولسوالی	(۱۹) ولایت (۱۴) ولسوالی	
٪۱۰۰	بازرسی از امور مالی، حسابدی، تخنیکی، اداری و عملیاتی شرکت در شش زون آبرسانی شامل (۱۹) ولایت و (۱۴) ولسوالی	تفتیش و بازرسی امور مالی (۶) زون آبرسانی	بازرسی امور مالی اداری و تخنیکی زون های شش گانه آبرسانی و ریاست عمومی شرکت
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها ٪۵۲	تعداد مجموع فعالیت ها (۴۷)	مجموع	

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
۱	نصب میتر ها	تأمین آب آشامیدنی برای حدود (۱۰۰۰) یک هزار فامیل در شهر چاریکار ولایت پروان	حدود یک هزار فامیل از آب آشامیدنی صحتی برخوردار گردیدند
	تکمیل شبکه توزیعی		
۲	ترمیم ذخیره (۱۰۰۰) متر مکعبی ولایت هرات و ساخت و سازی پیاده رو (Side Walk) در اطراف ذخیره	ترمیم ذخیره (۱۰۰۰) متر مکعبی ولایت هرات و ساخت و سازی پیاده رو (Side Walk) در اطراف ذخیره	ترمیم لیکیج برای جلوگیری از ضایع شدن آب آشامیدنی صحتی و نسبت نداشتن پیاده رو در اطراف ذخیره برای شستشو ذخیره کار آن صد فیصد تکمیل گردیده است.
۳	مطالعه، سروی و دیزاین هایدرولیکی (۲۷) وزارتخانه و ریاست عمومی در شهر کابل جهت ساخت سیستم های غیر متمرکز تصفیه فاضلاب.	۲۷ مورد مطالعه، سروی و دیزاین سیستم های فاضلاب	تطبیق این فعالیت باعث بهبود حفظ الصحة شهری شده و از آلوده شدن آب های زیر زمینی جلوگیری می نماید
	دیزاین هایدرولیکی و تخنیک (۲۵) وزارتخانه و (۲) ریاست عمومی در شهر کابل مطابق به مطالعات و سروی انجام شده		
۴	ایجاد کمیته رهبری مشترک برای نظارت از روند کاری پروژه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل، افتتاح حساب بانکی (Trust Account) توسط (KFW) و انتقال مبلغ یک میلیون دالر بودیجه انکشافی به آن، بررسی اسناد شرکت های داوطلب و انتخاب شرکت اجرا کننده در هماهنگی با (KFW)	(۲) ماستر پلان فاضلاب	ترتیب ماستر پلان شهری ولایت هرات در عرصه فاضلاب باعث دسترسی به یک پلان همه جانبه درین عرصه می گردد.
	ترتیب و نهایی سازی (لایحه کاری) مطالعات فاضلاب شهر هرات به همکاری دفتر (GIZ) و طی مراحل تدارکاتی آن		
۵	ایجاد دیپارتمنت امور فاضلاب	ایجاد دیپارتمنت امور فاضلاب جهت پیشبرد امور محوله در زون های مربوطه	تطبیق این فعالیت باعث ایجاد دیپارتمنت های امور فاضلاب در زون ها شش گانه می گردد
۶	برگزاری ورکشاپ آموزشی در قسمت جمع آوری اطلاعات مربوط به (SFD- Shit Flow diagram)	ایجاد (۱) دیپارتمنت امور فاضلاب	آگاهی ادارات در رابطه به ساخت و فواید سیستم تصفیه فاضلاب.
	برگزاری ورکشاپ آموزشی در قسمت جمع		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
	آوری اطلاعات مربوط به SFD- Shit (SFD- Shit Flow diagram)	همکاری ادارات با تیم تخنیکي رياست امور فاضلاب	
۷	نهایی سازی راپور سروی آخری - Final FS- final feasibility survey سیستم تصفیه خانه فاضلاب پوهنتون کابل و (۱۱) ارگان همجوار آن	(۲) طرح سیستم فاضلاب	دسترسی به این شرکت به سند جامع جهت اعمار تصفیه خانه های (۱۲) ارگان پیدا می کند.
	ارایه طرح سیستم تصفیه خانه پوهنتون کابل و (۱۱) اداره همجوار آن و آغاز دیزان، طی مراحل تدارکاتی و اعمار آن در صورت منظوری از جانب شورای محترم وزیران		دسترسی به این شرکت به سند جامع جهت اعمار تصفیه خانه های (۱۲) ارگان پیدا می کند.
۸	خریداری تعداد (۲۶۰۰۰) میتر آب در (۶) زون آبرسانی	(۶) زون آبرسانی	تهیه آب آشامیدنی صحی و پاک، معیاری شدن خدمات آبرسانی، تبدیل شدن کنکشن های عددی به میتری، جلوگیری از ضایعات آب و بلند رفتن عواید شرکت آبرسانی
۹	بازرسی امور مالی اداری و تخنیکي زون های ششگانه آبرسانی و ریاست عمومی شرکت؛	تفتیش و بازرسی امور مالی (۶) زون آبرسانی	حصول اطمینان از شفافیت حسابدھی، اقتصادی عملکرد و رعایت قوانین نافذه کشور؛

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های در حال اجرا

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدي پیشرفت	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
۱	احداث (۳۱) کیلومتر شبکه توزیعی و انتقالی آب، اعمار ساختمان تعمیر اداری و تحویلخانه در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر پل علم ولایت لوگر	٪۱۷	پروژه متذکره در ۴/سرطان/۱۳۹۷ از طرف ریاست عمومی آبرسانی و کالیزاسیون شهر افغانستان اجازه فعالیت داده شده و کار پروژه نظر به قرارداد ۱۸ ماه تقویمی تکمیل میگردد.
۲	اعمار ساختمان یک باب ذخیره و تکمیل شبکه های توزیعی و کنکشن اتصال خانه به خانه پروژه آبرسانی فاز	٪۶۸	پروژه آبرسانی شهر ایبک ذریعه مکتوب شماره ۴۰۴/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ از طرف ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر

	دوم شهر اییک ولایت سمنگان		افغانستان اجازه فعالیت داده شده برای مدت دو سال عقد قرارداد گردیده است.
۳	توسعه (۱۴۳) کیلومتر شبکه آبرسانی، اعمار سه باب ذخیره (۶۰۰) مترمکعب زمینی، یک باب ذخیره ارتفاعی (۲۵۰) مترمکعب، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه و دیوار احاطوی برای ساحه چاه ها در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر شبرغان ولایت جوزجان	۲۰٪	۱ - اسناد پروژه یاد شده برای اولین بار ذریعه مکتوب شماره (۴۲۳ / ۱۲۵۰۶) مؤرخ ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۶ جهت فراهم آوری تسهیلات به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید، بعداً گزارش ارزیابی پروژه متذکره ذریعه مکتوب شماره (۹۹۶ / ۱۳۲۴۹) مؤرخ به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید ولی تمام آفر های ارائه شده از سوی آن اداره محترم رد گردید. ۲ - اسناد پروژه یاد شده برای بار دوم ذریعه مکتوب شماره (۱۰۱۶ / ۱۳۲۷۲) مؤرخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۶ جهت فراهم آوری تسهیلات به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید، که در آفرگشائی پروژه یاد شده دو شرکت اشتراک نموده بوند و اسناد پروژه برای بار سوم ذریعه مکتوب شماره (۵۰ / ۱۲۰۹۸) مؤرخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۷ جهت اعلان دعوت به داوطلبی به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید. که در داوطلبی بار سوم نیز دو شرکت اشتراک نمود و پروژه برای بار چهارم ذریعه مکتوب شماره (۲۳۶ / ۱۳۳۶۰) جهت اعلان دعوت به داوطلبی به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید. و گزارش ارزیابی پروژه یاد شده ذریعه مکتوب شماره (۴۱۱ / ۱۲۵۹۴) مؤرخ ۰۷ / ۰۸ / ۱۳۹۷ به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید. ولی این بار نیز هیچ شرکت واجد شرایط شناخته نشد. که بعداً پروژه برای بار پنجم به اعلان دعوت به داوطلبی باز بین المللی ICB سپرده شد که فعلاً آفر های ارائه شده تحت ارزیابی قراردارند.
۴	احداث (۲۱۷) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره کانکریتی به حجم (۳۱۰۰) متر مکعب در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر فراه	۶٪	نظر به مکتوب شماره ۱۶۸/۴۷۸۱ بتاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ به شرکت قراردادی اجازه کار داده شده است طی ربع سوم.
۵	احداث (۴۲) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساختمان تعمیر اداری، تحویل خانه و دیوار احاطوی در پروژه آبرسانی مرکز ولایت خوست	۱۰٪	۱ - اسناد پروژه یاد شده برای اولین بار ذریعه مکتوب شماره (۳۰۱ / ۱۲۳۵۵) مؤرخ ۲۳ / ۰۳ / ۱۳۹۶ جهت فراهم آوری تسهیلات به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید، بعداً گزارش ارزیابی پروژه متذکره ذریعه مکتوب شماره (۵۳۹ / ۱۲۶۴۴) مؤرخ به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید ولی تمام آفر های ارائه شده از سوی آن اداره محترم رد گردید. ۲ - اسناد پروژه یاد شده برای بار دوم ذریعه مکتوب شماره (۵۹۴ / ۱۲۷۴۱) مؤرخ ۱۶ / ۰۷ / ۱۳۹۶ جهت فراهم آوری تسهیلات به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید، که در آفرگشائی پروژه یاد شده سه شرکت اشتراک نموده بوند و اسناد

		پروژه برای بار سوم ذریعه مکتوب شماره (۱۳۰۳۶ / ۸۰۳) مؤرخ ۳ / جدی / ۱۳۹۷) جهت اعلان دعوت به داوطلبی به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید. که در داوطلبی بار سوم نیز سه شرکت اشتراک نمود. و گزارش ارزیابی پروژه یاد شده ذریعه مکتوب شماره (۱۲۶۲۴ / ۴۲۵) مؤرخ ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۹۷ به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردید. ولی این بار شرکت برنده بنام شرکت ساختمانی ویلانگذاری اکسلینت اعلان شد	
۶	۲۴٪	احداث (۸۹) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره به حجم (۶۰۰) متر مکعب، تکمیل امور باقی مانده تعمیر اداری برای آمریت آبرسانی شهر میمنه، اعمار تحویلخانه و اتاق برای محافظین، حفاری و تجهیز دو حلقه چاه جدید و نصب تجهیزات سه حلقه چاه در پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب پروژه آبرسانی شهر میمنه از طریق اداره محترم تدارکات ملی در شروع ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ موفق و اجازه عقد قرارداد را به ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان داد که چندین ماه پروژه متذکره در ارزیابی اداره محترم تدارکات ملی قرارداداشت. پروژه متذکره ذریعه مکتوب شماره ۱۲۱/۴۷۱۵ مورخ ۴/سرطان/۱۳۹۷ اجازه فعالیت داده است و کار پروژه جریان دارد	
۷	۶۳٪	توسعه (۶۸) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساخت یک باب تعمیر اداری، یک باب ساختمان تعمیر جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه، دیوار احاطوی برای ساحات ذخیره و چاه ها در پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا پروژه متذکره ذریعه مکتوب شماره ۱۴۰/۴۷۳۴ ۴/سرطان/۱۳۹۷ اجازه فعالیت داده است و کار پروژه جریان دارد.	
۸	۱۵٪	توسعه (۹۶) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار سه باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، یک باب ذخیره (۱۵۰) مترمکعب، ساخت اعمار ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق بالای جنراتور، دو باب اتاق محافظ، حفاری چهار حلقه چاه، چهار باب ساختمان اتاق بالای چاه ها و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر کندهار اسناد تخنیکي پروژه متذکره ذریعه مکتوب شماره ۱۴۶/۵۰۹۴ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷ به ریاست تدارکات شرکت غرض اجراءات بعدی ارسال گردیده است.	
۹	۳۵٪	توسعه (۷۳،۵) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار دو باب ذخیره (۶۰۰) مترمکعب زمینی، ساخت یک باب ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری یک حلقه چاه و اعمار دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر مهترلام ولایت لغمان پروژه متذکره ذریعه مکتوب شماره ۱۵۲/۴۷۵۳ ۰۹/سرطان/۱۳۹۷ مکتوب اجازه فعالیت داده شده است کار عملاً جریان دارد.	
۱۰	۸۲٪	تکمیل پروژه های توسعهی شهر کابل در ساحات امین آباد، ده مراد خان، قول آبچکان، شاه شهید، ۳۱۵ و عقب شهرک طلایی مشکلات ساحوی ، نبود منابع آبی ، نبود زمین و چالش های اجتماعی	
۱۱	۹۰٪	در رابطه به منابع آبی از ریاست هایدرولوجی وزارت محترم انرژی و آب ذریعه استعلام ۴۸مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گردیده بودیم دیزاین و تطبیق پروژه آبرسانی شهر قلات ولایت زابل	

		که اکنون طی مکتوب شماره ۳۹۳/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ منابع آب های زیر زمینی تشخیص نموده اند که فعلاً تیم دیزاین مصروف دیزاین پروژه متذکره میباشد.
۱۲	سروی، دیزاین و توسعه شبکات پروژه آبرسانی مرکز شهر غزنی	۱۵٪ تیم سروی ذریعه مکتوب شماره ۱۴۸/۵۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ اعزام سروی شهر غزنی گردیدند و مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ بازگشت نمودند فعلاً پروژه در مرحله پلانتینگ قرار دارد.
۱۳	دیزان و توسعه شبکات آبرسانی پروژه آبرسانی شهر جلال آباد ولایت ننگرهار	۴۵٪ دیزاین پروژه تکمیل و اسناد تخنیکی پروژه آمده پرنزنتیشن میباشد به مقام محترم ریاست عمومی میباشد.
۱۴	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر نیلی ولایت دایکندی	۵۰٪ در رابطه به منابع آبی از ریاست هایدرو جیالوجی وزارت محترم انرژی و آب ذریعه استعلام ۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گردیده بودیم که اکنون طی مکتوب شماره ۱۰۴/۲۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ در رابطه منابع آب های زیر زمینی چنین نگاشته اند که: " ریاست هایدرو جیالوجی تا الحال در شهر های فوق الذکر تحقیقات روی آبهای زیرزمینی را انجام نداده است.
۱۵	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان	۲۵٪ نسبت حجم پروژه انکشافی در پلان سال جاری در نظر گرفته شده است.
۱۶	دیزاین و احیای مجدد ذخایر آبرسانی ولسوالی تخته پل ولایت بلخ	۴۰٪ اسناد تخنیکی پروژه متذکره ذریعه مکتوب شماره ۱۵۵/۵۱۰۹ به ریاست تدارکات شرکت غرض اجراءات بعدی ارسال گردیده است.
۱۷	دیزاین پروژه آبرسانی شهر شرن ولایت پکتیکا	۸۰٪ قبلاً در رابطه به منابع آبی از ریاست هایدرو جیالوجی وزارت محترم انرژی و آب ذریعه استعلام ۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گردیده بودیم که اکنون طی مکتوب شماره ۱۰۴/۲۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ در رابطه منابع آب های زیر زمینی چنین نگاشته اند که این ریاست تا الحال در شهر های فوق الذکر تحقیقات روی آبهای زیرزمینی را انجام نداده است.
۱۸	دیزاین پروژه آبرسانی شهر بامیان ولایت بامیان	۵۰٪ قبلاً در رابطه به منابع آبی از ریاست هایدرو جیالوجی وزارت محترم انرژی و آب ذریعه استعلام ۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گردیده بودیم که اکنون طی مکتوب شماره ۱۰۴/۲۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ در رابطه منابع آب های زیر زمینی چنین نگاشته اند که این ریاست تا الحال در شهر های فوق الذکر تحقیقات روی آبهای زیرزمینی را انجام نداده است.
۱۹	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر اسعد آباد ولایت کنر	۴۰٪ سروی پروژه تکمیل گردیده است و فعلاً پروژه در مرحله پلانتینگ قرار دارد. نسبت حجم کار پروژه های انکشافی کار پروژه از پلان عقب مانده است.
۲۰	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر لشکرگاه ولایت هلمند	۶۱٪ تیم سروی ذریعه مکتوب شماره ۲۹۵/۵۳۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

			اعزام آن ولایت گردیدند و ذریعه مکتوب شماره ۱۳۶/۲۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ به مرکز باگشت نمودند سروی آن ولایت تکمیل گردیده است و فعلاً پروژه در مرحله دیزاین قرار دارد در حدود ۴۰ فیصد پیشرفت کاری دارد.
۲۱	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی توسعه دشت کرکر شهر پلخمیری ولایت بغلان	٪۸۵	قبلاً در رابطه به منابع آبی از ریاست هایدرو جیالوجی وزارت محترم انرژی و آب ذریعه استعلام ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گردیده بود یم که اکنون طی مکتوب شماره ۱۰۴/۲۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ در رابطه منابع آب های زیر زمینی چنین نگاشته اند که اینریاست تا الحال در شهر های فوق الذکر تحقیقات روی آبهای زیرزمینی را انجام نداده است.
۲۲	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی توسعه سردوره شهر کندز ولایت کندز	٪۸۵	نسبت حجم پروژه انکشافی در پلان سال جاری در نظر گرفته شده است.
۲۳	تولید و توزیع مقدار (۵۸،۲۶۳،۹۳۴) پنجاه و هشت میلیون و دوصد و شصت و سه هزار و نهصد و سی و چهار متر مکعب آب آشامیدنی صحتی برای شهروندان کشور.	٪۸۲	پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، خشک شدن تعداد از چاه ها و نبود بند های آب گردان به منظور استفاده از آب های سطحی.
۲۴	جذب تعداد (۲۳،۵۷۳) بیست و سه هزار و پنج صد و هفتاد و سه مشترک جدید.	٪۷۹	عدم تطبیق پروژه های انکشافی در وقت معینه آن و عدم مراجعه شهروندان جهت تمديد كنكشن.
۲۵	نصب تعداد (۴۹،۳۷۲) پایه میتر و ترمیم تعداد (۶،۹۲۶) لیکیج.	٪۵۸	-بدلیل که پروسه تدارکاتی تهیه میترها در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ ختم گردید و دراین ربع بدسترس زونهای ششگانه جهت نصب قرار گرفت. - عدم بروز و کشف لیکیج بیشتر از تعداد ذکر شده در سطح زونهای ششگانه.
۲۶	توسعه (۱۳۹،۵۹) کیلومتر شبکه های آبرسانی در (۱۹) ولایت و (۱۴) ولسوالی.	٪۴۸	عدم تطبیق پروژه های انکشافی در وقت معینه آن از طرف شرکت های قرار دادی.
۲۷	نصب تعداد (۹۸،۲۰۶) عدد لوحه فلزی به منازل مشترکین به منظور تشخیص مشترکین آبرسانی.	٪۳۴	عدم بودیجه کافی در سطح زونهای ششگانه آبرسانی.
۲۸	تصفیه و قیمت گذاری مجدد جایداد های منقول و غیر منقول شرکت در مرکز ولایات شامل (۶) زون آبرسانی	٪۸۰	ازدیاد احجام کاری در زون ها
۲۹	دیتا انتری مشترکین / تطبیق دیتابیس سمس (مشترکین) در شش زون و واحد های دومی آن ها.	٪۵۶	مصروف بودن کارمندان خدمات مشترکین در کمپاین تثبیت مشترکین و جمع آوری عواید.

ب: فعالیت های معطل شده

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
۱	تکمیل دیزاین و تطبیق پروژه آبرسانی شهر فیروز کوه ولایت غور	۵۰٪	در رابطه به منابع آبی پروژه متذکره به وزارت محترم انرژی و آب، وزارت مالیه و ارگانهای محلی برآورد تخمینی یک حلقه چاه عمیق امتحانی به وزارت محترم انرژی و آب ارسال گردیده است چون یکی از وظایف ریاست هایدرو جیالوجی است که منبع اکوفر های آبی را تشخیص نموده که به اساس آن این ریاست در زمینه اجراءات می نماید. همچنان پروسه تدارکاتی آن نیز از طریق وزارت محترم انرژی و آب به پیش برده میشود.
۲	ترتیب گراف میزان آلودگی فاضلاب (SFD- Shit Flow diagram) برای شهر های هرات، کندز، مزارشریف، جلال آباد و کندهار	۸۵٪	ازاینکه گراف آلودگی فاضلاب در همکاری با موسسه محترم GIZ ترتیب میگردد و در این اواخر موسسه GIZ نسبت تهدیدات امنیتی پرسونل، به یک مدت در رخصتی بودند به همین دلیل فعالیت مذکور معطل میباشد.

ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر بازارک ولایت پنجشیر	نسبت حجم پروژه انکشافی در پلان سال جاری در نظر گرفته شده است.
۲	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر محمود راقی ولایت کاپیسا	نسبت حجم پروژه انکشافی در پلان سال جاری در نظر گرفته شده است.
۳	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر ترینکوت ولایت ارزگان	نسبت حجم پروژه انکشافی در پلان سال جاری در نظر گرفته شده است.
۴	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر میدان شهر ولایت میدان وردک	نسبت حجم پروژه انکشافی در پلان سال جاری در نظر گرفته شده است.
۵	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر پارون ولایت نورستان	نسبت حجم پروژه انکشافی در پلان سال جاری در نظر گرفته شده است.

۶	سروی و دیزاین پروژه آبرسانی توسعه‌ی شهر سرپل ولایت سرپل	نسبت حجم پروژه انکشافی در پلان سال جاری در نظر گرفته شده است.
۷	دیزاین و اعمار تعمیر اداری دفتر مرکزی ریاست عمومی شرکت آبرسانی کانالیزاسیون شهری افغانستان	نسبت حجم پروژه انکشافی و اجراء که از طرف مقامات ذیصلاح بعضی پروژه های جدید خارج از پلان سروی و دیزاین گردیده است که پروژه متذکره در پلان سال جاری در نظر گرفته شده است.

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
کمبود منابع مالی و پاسخگوئی عاجل به نیاز های مردم.	قرضه بدون مفاد از طرف حکومت به شرکت آبرسانی به منظور ایجاد پروژه های کوچک و عاجل آبرسانی بخاطر ارائه خدمات عاجل و جلب رضائیت و حمایت مردم
عدم پرداخت محصول آب نل های عامه و اماکن مقدسه	همکاری شاروالی ها و وزارت حج و اوقاف در حل مشکل موثر واقع میگردد.
نپرداختن به موقع صرفیه آب توسط ادارات و مشترکین	پرداخت مقروضیت های هر اداره از طریق وزارت محترم مالیه کشور از تخصیص سالیانه شان به جانب آبرسانی.
تأمین امنیت ساحه منابع آبی، تاسیسات آبرسانی و حفاظت آنها	توظیف پرسونل امنیتی غرض حفاظت از تاسیسات آبرسانی (وزارت محترم امور داخله)
کمبود منابع مالی و پاسخگوئی عاجل به نیاز های مردم.	قرضه بدون مفاد از طرف حکومت به شرکت آبرسانی به منظور ایجاد پروژه های کوچک و عاجل آبرسانی بخاطر ارائه خدمات عاجل و جلب رضائیت و حمایت مردم
پائین رفتن سطح آب های زیر زمینی	حفر چاه های جدید با عمق بیشتر و استفاده از آب های سطحی
موجودیت شبکه های کهنه و فرسوده	تعویض شبکه های کهنه به جدید
عدم پرداخت صرفیه آب توسط مشترکین	کمپاین تثبیت مشترکین، بخاطر بلند بردن سطح عواید
موجودیت مشترکین غیر قانونی	کمپاین تثبیت مشترکین غیر قانونی
عدم ظرفیت شرکت های سکتور خصوصی	بلند بردن ظرفیت سکتور خصوصی با ایجاد و راه اندازی ورکشاپ ها، سیمینار ها و کورس های آموزشی در بخش تدارکات
محدود بودن شرکتهای مجرب در بخش پروژه های آبرسانی	در صورت امکان اعلان دعوت به داوطلبی پروژه به شکل بین المللی جهت اشتراک شرکت های بیشتر که در بخش آبرسانی تجربه کافی دارند

محدودیت کارمندان تدارکاتی در سطح ریاست تدارکات و کشور	تکمیل نمودن تشکیل منظور شده ریاست تدارکات در مرکز و زون های مربوطه
چالش ها و تنش های نا مرعی بین شرکتهای خصوصی که در داوطلبی ها شرکت مینمایند که اکثراً باعث کندی روند پروسه های تدارکاتی میگرددند.	ایجاد هماهنگی میان شرکت ها جهت بهبود در روند داوطلبی پروژه ها به گونه شفاف
عدم همکاری مسئولین در زمان بازرسی زون ها در وقت معین آن.	مسؤلین محترم باید با مفتیشن داخلی همکاری همه جانبه نماید.
عدم دفاتر مکمل و جوابگو در زونها	ترتیب و تنظیم دفاتر منظم و معیاری .

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره	عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
۱	پروژه بندر حیرتان ولایت مزارشریف که در حدود (۲۹۰۰) فامیل را تحت پوشش قرار میدهد	سروی و دیزاین پروژه متذکره تکمیل گردیده است	این پروژه خارج از پلان سروی و دیزاین گردید و غرض اجراءات بعدی به ریاست آبرسانی مزارشریف ارسال گردیده است. که در حدود ۲۹۰۰ فامیل را تحت پوشش قرار میدهد کمک دو میلیون دالر امریکای از کشور هندوستان
۲	پروژه آبرسانی مارغه سپین بولدک ولایت کندهار	سروی و پلاتینگ پروژه متذکره تکمیل گردیده است	چون این پروژه در فرمان سال مالی ۱۳۹۷ اضافه گردیده بود به همین دلیل سروی آن آغاز و فعلاً در مرحله دیزاین قرار دارد.
۳	پروژه ناحیه ۷ شهر کندهار که به کمک مالی دفتر محترم یونیسف تمویل میگردد، کار سروی و دیزاین پروژه ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.	سروی و دیزاین پروژه متذکره تکمیل گردیده است	این پروژه خارج از پلان سروی و دیزاین آن تکمیل و غرض اجراءات بعدی به ریاست آبرسانی کندهار ارسال گردیده است. که در حدود ۶۰۰۰ فامیل را تحت پوشش قرار میدهد.
۴	توسعه شبکات آبرسانی شمال میدانی هوایی شهر کابل	سروی و پلاتینگ پروژه متذکره تکمیل گردیده است	و عنقریب کار دیزاین آن آغاز میگردد.
۴	کمپاین تثبیت مشترکین	چهار دوره کمپاین در اخیر هر ربع طی سال مالی ۱۳۹۷ صورت گرفت که بتعداد (۳،۴۲۴) مشترکین غیر قانونی تثبیت گردید که پروسه قانونی ساختن جریان دارد.	جهت بررسی مشکلات مشترکین و افزایش عواید تصمیم بر برگزاری کمپاین در اخیر ربع اول سال مالی ۱۳۹۷ تصمیم اتخاذ گردید.
۵	دیتا انتری مشترکین/ تطبیق دیتابیس سمس(مشترکین) در	دیتا انتری مشترکین/ تطبیق دیتابیس سمس(مشترکین) در ۸ واحد تکمیل و تطبیق گردیده	بنابر معلوم نبودن دفتر تمویل کننده و

	شش زون و واحد های دومی آن ها.	است.	حمایت کننده در آغاز سال.
۶	سروی و دیزاین ریاست زراعت ولایت هرات.	بهبود حفظ الطحه و جلوگیری از آلوده شده آب های زیر زمینی . تطبیق فرمان ریاست جهوری در ارتباط ساحت سیستم تصفیه فاضلاب	تمام فعالیت های اجرا شده خارج از پلان در جریان سال مالی ۱۳۹۷ نظر به خواست و ضرورت عاجل اداره مربوطه انجام شده است.
۷	سروی و دیزاین ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب.	۱.بهبود حفظ الطحه و جلوگیری از آلوده شده آب های زیر زمینی. ۲.تطبیق فرمان ریاست جهوری در ارتباط ساحت سیستم تصفیه فاضلاب	تمام فعالیت های اجرا شده خارج از پلان در جریان سال مالی ۱۳۹۷ نظر به خواست و ضرورت عاجل اداره مربوطه انجام شده است.
۸	سروی شفاخانه حوزوی هرات.	۱.بهبود حفظ الطحه و جلوگیری از آلوده شده آب های زیر زمینی. ۲.تطبیق فرمان ریاست جهوری در ارتباط ساحت سیستم تصفیه فاضلاب	تمام فعالیت های اجرا شده خارج از پلان در جریان سال مالی ۱۳۹۷ نظر به خواست و ضرورت عاجل اداره مربوطه انجام شده است.
۹	سروی تالار کنفرانس و تعمیر روابط عامه اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری.	۱.بهبود حفظ الطحه و جلوگیری از آلوده شده آب های زیر زمینی. ۲.تطبیق فرمان ریاست جهوری در ارتباط ساحت سیستم تصفیه فاضلاب	تمام فعالیت های اجرا شده خارج از پلان در جریان سال مالی ۱۳۹۷ نظر به خواست و ضرورت عاجل اداره مربوطه انجام شده است.
۱۰	پروژه تهیه و تدارک ۱۰۰۰ عدد میتر نیم انچ مکمک الاسباب مورد ضرورت شرکت	پروژه یاد شده عقد قرار داد گردیده و اکنون در مرحله تطبیق قرار دارد.	اسناد تثبیت احتیاج پروژه بعد از منظوری پلان تدارکاتی به این ریاست موصلت ورزیده است.
۱۱	تهیه و تدارک ۵۵۰۰ عدد میتر آب آشامیدنی مکمل السباب مورد ضرورت شهر زرنج ولایت نیمروز	پروژه یاد شده عقد قرار داد گردیده و اکنون در مرحله تطبیق قرار دارد.	اسناد تثبیت احتیاج پروژه بعد از منظوری پلان تدارکاتی به این ریاست موصلت ورزیده است.
۱۲	بازرسی امور مالی و اداری ، تکنیکی و عملیاتی نه ماهه سال مالی ۱۳۹۷ ریاست ها و آمریت های آبرسانی زون کندهار ، زرنج ، زون شمال شرق با واحد های دومی آن ، زون شمال با واحد های دومی آن و ترتیب ، تنظیم ، تحلیل و ازربایی و تکثیر گزارشات به منظور رفع کاستی ها و نواقص بر ملاء شده و پیگیری از تحقق آن	هدف از اجرای باز رسی حصول اطمینان از موجودیت سیستم کنترل موثر، استفاده اعظمی اقتصادی از منابع موجوده شرکت، تضمین اهداف شرکت، شفافیت در امور حسابدگی و حسابدگی، ثبت دقیق معاملات و حسابات،تحقق درست عواید و اجرای اصولی مصارف ،مراقبت از دارائی عامه از طریق موجودی های نقدی و جنسی و غیره و ارایه نتایج تفتیش به ریاست عمومی شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون شهری افغانستان و به مراجع ذیربط جهت رفع کاستی ها و بهبود اجراءات آنها میباشد.	به تآسی از هدایت مقام محترم ریاست عمومی شرکت امور متذکره صورت گرفته که شامل اجراءات این آمریت گردید
۱۳	تهیه ، ترتیب و تکثیر پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از	تهیه ، ترتیب و تکثیر پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری	به تآسی از هدایت ایمیل مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ سکر تریت ویژه مبارزه علیه

بابت سال مالی ۱۳۹۷ با همکاری سکر تریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری معاونیت پالیسی ، نظارت و بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا	افغانستان از بابت سال مالی ۱۳۹۷ با همکاری سکر تریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری معاونیت پالیسی ، نظارت و بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا سبب گردیده که تا این ریاست در محو فساد اداری برنامه های مثمر و موثر داشته باشد	فساد اداری معاونیت پالیسی ، نظارت و بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا بعد از معرفی و توظیف فوکل پاینت (نماینده با صلاحیت) محترم نجات الله "عزیزی" به آن مقام محترم فعالیت متذکره شامل پلان این آمریت گردید
۱۴	ارایه گزارش از تحقق پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان همراه با اسناد و شواهد به شکل ربعوار و وفتا فوقتا به سکر تریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری معاونیت پالیسی ، نظارت و بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا بعد از اخذ هدایت مقام محترم ریاست عمومی شرکت	به تاسی از هدایت ایمیل مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ سکر تریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری معاونیت پالیسی ، نظارت و بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا بعد از معرفی و توظیف فوکل پاینت (نماینده با صلاحیت) محترم نجات الله "عزیزی" به آن مقام محترم فعالیت متذکره شامل پلان این آمریت گردید
۱۵	اجرای پروژه ارزیابی سالانه سال مالی ۱۳۹۶.	تغییر و تبدیل سطح رهبریت در آمریت عمومی منابع بشری
۱۶	استخدام کارمندان در بست های کمبود شرکت و تمديد قرار داد کارمندان موجود.	تغییر و تبدیل سطح رهبریت در آمریت عمومی منابع بشری
۱۲	راه اندازی حاضری الکترونیک در ریاست عمومی و زون های ششگانه شرکت.	تغییر و تبدیل سطح رهبریت در آمریت عمومی منابع بشری
۱۳	اجرای حقوق تقاعد متقاعدین سال ۱۳۹۷.	تغییر و تبدیل سطح رهبریت در آمریت عمومی منابع بشری
۱۴	اجرای ترفیعات سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کارمندان شرکت.	تغییر و تبدیل سطح رهبریت در آمریت عمومی منابع بشری
۱۵	معرفی کارمندان به برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها.	تغییر و تبدیل سطح رهبریت در آمریت عمومی منابع بشری
۱۶	ثبت دارائی کارمندان بست های دوم وبالاتر از آن و کارمندان مالی و تدارکات	تغییر و تبدیل سطح رهبریت در آمریت عمومی منابع بشری
۱۲	تهیه الماری ها و بازسازی آرشیف عمومی آمریت عمومی منابع بشری	تغییر و تبدیل سطح رهبریت در آمریت عمومی منابع بشری
۱۳	ترتیب تشکیل سال مالی ۱۳۹۸ شرکت	تغییر و تبدیل سطح رهبریت در آمریت عمومی منابع بشری
۱۴	نشر رویداد های مهم (مجالس، دست آوردها و فعالیت ها) از طریق وب سایت و صفحه فیسبوک شرکت در مطابقت به	جدید بودن آمریت نشرات و نداشتن پرسونل کافی

		قانون حق دسترسی به اطلاعات	
۱۵	راه اندازی کمپاین آگاهی دهی راجع به صرفه جویی و اهمیت آب آشامیدنی از طریق شبکه های اجتماعی به صورت گسترده.	افزایش سطح آگاهی در مورد اهمیت صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آب های زیر زمینی و استفاده درست از آب آشامیدنی صحی	به دلیل مصرف بی رویه آب های زیر زمینی و کاهش سطح آب های زیر زمینی، کمپاین خارج از پلان سال مالی ۱۳۹۷ راه اندازی گردید.
۱۶	تهیه ویدئو کلیپ های معلوماتی راجع دست آورد های شرکت آبرسانی افغانستان در چهار سال اخیر، اهمیت آب آشامیدنی صحی، استفاده درست از آن و بهران کم آبی	بلند بردن آگاهی مردم نسبت فعالیت های اداره و استفاده درست و مناسب از آب آشامیدنی صحی	نداشن وسایل و تجهیزات بخاطر تهیه کلیپ ها در ابتدای سال مالی ۱۳۹۷
۱۲	تهیه کارت هویت واحد برای تمام کارمندان آبرسانی در مرکز و زون های ششگانه	تسهیل در شناخت کارمندان	نبود تجهیزات در ابتدای سال مالی ۱۳۹۷
۱۳	تدویر یک ورکشاپ (اهمیت آب آشامیدنی و نقش زنان در مدیر آب	آگاهی دهی نقش زنان در مدیریت آب	نبود تجهیزات در ابتدای سال مالی ۱۳۹۷
۱۴	ساختن یک دفتر به آمریت تساوی جندر به همکاری GIZ	داشتن یک مرکز مربوطه جندر	
۱۵	تدویر نمودن ۵ جلسه منع آرزو آذیت و ۳ جلسه ماهوار زنان ریاست	رسیدن به مشکلات زنان	
۱۶	گرامیداشت از روز بین المللی ۲۵ نوامبر و نامگذاری اطاق جلسات (گوهر شاد بیگم)	ارج نهادن به مقام زن	

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی ۱۳۹۸

شماره	عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای سال مالی ۱۳۹۸
۱	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر شرن ولایت پکتیکا
۲	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر نیلی ولایت دایکندی
۳	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر غزنی
۴	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر قلات ولایت زابل
۵	تکمیل دیزاین مارغه _ سپین بولدک ولایت کندهار
۶	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر بامیان
۷	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر اسعد آباد ولایت کنر
۸	تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر لشکرگاه ولایت هلمند

تکمیل دیزاین پروژه آبرسانی شهر فیروزکوه ولایت غور	۹
تکمیل دیزاین اعمار تعمیر اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی	۱۰
تکمیل دیزاین شمال میدان هوایی شهر کابل	۱۱
تکمیل دیزاین عقب شهرک طلائی شهر کابل	۱۲
تکمیل دیزاین ۳۱۵ شهر کابل	۱۳
تکمیل سروی پروژه آبرسانی میدان شهر ولایت وردگ	۱۴
تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر پارون ولایت نورستان	۱۵
تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر سرپل	۱۶
تکمیل سروی شهر محمود راقی ولایت کاپیسا	۱۷
تکمیل سروی شهر بازارک ولایت پنجشیر	۱۸
تکمیل سروی پروژه آبرسانی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان	۱۹
تکمیل سروی پروژه آبرسانی ترینکوت ولایت ارزگان	۲۰
تکمیل سروی پروژه آبرسانی بند شاه و عروس الی ناحیه ۱۷ شهر کابل	۲۱
تطبیق پروژه آبرسانی شاه شهید شهر کابل	۲۲
تطبیق پروژه فاز دوم شهر فراه	۲۳
تطبیق پروژه فاز دوم شهر ایبک ولایت سمنگان	۲۴
تطبیق پروژه فاز دوم شهر پل علم ولایت لوگر	۲۵
تطبیق پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب	۲۶
تطبیق پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا	۲۷
تطبیق پروژه آبرسانی شهر کندهار	۲۸
تطبیق پروژه آبرسانی شهر مهترلام ولایت لغمان	۲۹
تطبیق پروژه آبرسانی ولسوالی تخته پل ولایت مزارشریف	۳۰
تطبیق پروژه آبرسانی شهر خوست	۳۱
تطبیق پروژه فاز دوم آبرسانی شهر شبرغان ولایت جوزجان	۳۲
تطبیق پروژه آبرسانی دشت کرکر شهر پلخمری ولایت بغلان	۳۳
تطبیق پروژه آبرسانی توسعه سردوره شهر کندز	۲۴

۲۵	تولید (۵۶،۱۹۰،۴۷۱) مترمکعب آب آشامیدنی صحت.
۲۶	توسعه (۱۵۸،۷۵۶) کیلومتر شبکه آبرسانی.
۲۷	نصب تعداد (۳۱،۷۱۱) پایه میتر.
۲۸	ترمیم (۴،۷۵۶) لیکچ.
۲۹	جذب تعداد (۲۲،۱۱۴) مشترکین جدید.
۳۰	نصب (۱۰۳،۳۱۴) عدد لوحه فلزی جهت تثبیت مشترکین.
۳۱	دیتا انتری مشترکین/ تطبیق دیتابیس سمس(مشترکین) در شش زون و ۱۳ واحد های دومی آن ها.
۳۲	برگزاری کمپاین میتر خوانی و جمع آوری عواید دوبار در سال مالی ۱۳۹۸.
۳۳	طی مراحل پروژه تدارکاتی پروژه آبرسانی فاز دوم شهر شیرغان ولایت جوزجان
۳۴	طی مراحل پروژه تدارکاتی پروژه شبکه آبرسانی ساحه لویه و یاله شهر کندهار
۳۵	طی مراحل پروژه تدارکاتی پروژه آبرسانی تخته پل مزار شریف
۳۶	طی مراحل پروژه تدارکاتی پروژه اعمار احاطوی سر دوره ریاست آبرسانی شهر کندوز ولایت کندوز
۳۷	آغاز مطالعات ابتدائی گراف میزان آلودگی فاضلاب (SFD- Shit Flow diagram) برای چهار شهر بزرگ
۳۸	سروی و مطالعات سیستم غیر متمرکز فاضلاب واحد های دومی وزارت خانه ها و ادارات محترم دولتی
۳۹	ماستر پلان فاضلاب شهر کابل
۴۰	ماستر پلان فاضلاب شهر هرات
۴۱	تصفیه خانه لجن (فاضلاب) تانکرها
۴۲	تطبیق مکمل سافتویر کوکب بوکس
۴۳	نهایی نمودن پروژه تصفیه و قیمت گذاری مجدد
۴۴	ترتیب بیلانس های سال مالی ۱۳۹۷
۴۵	ترتیب قطعه سال مالی ۱۳۹۷
۴۶	بازرسی امور مالی و اداری ، تخنیکي و عملیاتی (آغاز ، جریان و ختم دوره فعالیتها) زون های ششگانه و ریاست عمومی شرکت
۴۷	تهیه ، ترتیب و تکثیر پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی ۱۳۹۸ با همکاری سکر تریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری معاونیت پالیسی ، نظارت و بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.
۴۸	ارایه گزارش از تحقق پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸ ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان همراه با اسناد و شواهد به شکل ربعوار و وفتا فوقتاً به سکر تریت ویژه مبارزه با فساد اداری معاونیت پالیسی ، نظارت و بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا. بعد از اخذ هدایت مقام محترم ریاست عمومی شرکت

۴۹	ترتیب و تهیه دیتابیس آمریت عمومی نابع بشری و دیتا انتری سوانح و سوابق کارکنان موجود و جدیدالتقرر
۵۰	تعدیل طرزالعمل منابع بشری شرکت در مطابقت به قانون جدید شرکت های دولتی
۵۱	جذب کادرهای مسلکی در بست های خالی مطابق نیاز شرکت
۵۲	ترتیب طرح و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارکنان شرکت
۵۳	تطبیق و راه اندازی سیستم حاضری الکترونیک در سطح شرکت
۵۴	تهیه گزارش و ویدیوهای معلوماتی در مورد پروژه های آبرسانی تحت تطبیق
۵۵	تهیه بسته های معلوماتی راجع به زون های ششگانه آبرسانی
۵۶	راه اندازی ماهنامه برای شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
۵۷	راه اندازی کمپاین آگاهی دهی در مورد صرفه جویی در مصرف آب از طریق شبکه های اجتماعی
۵۸	تهیه کلیپ های معلوماتی در مورد صرفه جویی مصرف آب و دست آورد های شرکت
۵۹	تدویر چهار ورکشاپ با عنوان مختلف جهت ارتقای ظرفیت کارمندان
۶۰	سفر به دو ولایت جهت برگزاری ورکشاپ
۶۱	تدویر ده جلسه کاری با کارمندان (جهت رسیدن به نظریات، شکایات و پیشنهادات) از هر دو طبقه
۶۲	افتتاح یک کودکانستان بر اطفال

ضمایم

ضمیمه شماره (۱): عواید سال مالی ۱۳۹۷ (به افغانی)

شماره	منابع عایداتی	مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی	عواید بدست آمده به افغانی	فیصدی ازدیاد/کاهش عواید	
				کاهش	ازدیاد
۱	جمع آوری صرفیه آب	۱,۰۴۳,۹۸۲,۲۳۰	ارقام بلدهی ۷۷۵,۶۶۷,۶۶۲ ارقام جمع اوری ۴۸۳,۳۴۶,۶۵۸	۵۳,۷٪	
۳	سروی و دیزاین سیستم فاضلاب در ادارات دولتی تمديد های جدید و کرایه ها و سایر	۱۳۱,۰۹۶,۲۰۷	ارقام بلدهی ۱۳۹,۸۴۰,۸۹۴ ارقام جمع اوری ۱۰۳,۶۴۷,۶۰۸	۲۰,۹۳٪	
مجموع عواید به افغانی		۱,۱۷۵,۰۷۸,۴۳۶	ارقام بلدهی ۹۱۵,۵۰۸,۵۵۶ ارقام جمع اوری ۵۸۶,۹۹۴,۲۶۶	۵۰٪	

ضمیمه شماره (۲): بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۷

مجموع بودجه منظور شده سال مالی ۱۳۹۷

مجموع	بودجه عادی (به عدد)	بودجه عادی (به کلمات)	بودجه انکشافی (به عدد)	بودجه انکشافی (به کلمات)
۱,۴۸۰,۸۷۷,۹۹۹	۸۸۳,۴۸۷,۹۹۹	هشتصد و هشتاد و سه میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار و نه صد و نود و نه افغانی	۵۹۷,۳۹۰,۰۰۰	پنجصد و نود و هفت میلیون و سه صد و نود هزار افغانی

مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد

مصرف بودجه	مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه انکشافی	
	به مبلغ	به فیصد	به مبلغ	به فیصد
به رقم	۸۴۶,۵۸۱,۴۱۶ افغانی	۹۵,۸۲٪	۵۲۸,۸۷۸,۱۲۷	۹۳,۸۹٪
	هشتصد و چهل و شش میلیون و پنجصد و هشتاد و یک هزار و چهار صد و شانزده افغانی. قابل یاد اور نیست که ارقام استهلاکات تخمینی میباشد	نود و پنج اعشاریه هشتاد و دو	پنجصد و بیست و هشت میلیون و هشت صد و هفتاد و هشت هزار و یکصد و بیست و هفت افغانی	نود و سه اعشاریه هشتاد و نه
				مبلغ ۳۴,۱۲۱,۸۱۵ افغانی نظر به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری

ضمیمه شماره (۳): تشکیل وزارت / اداره:

تعداد معینیت ها	تعداد ریاست های مرکزی بست او ۲	تعداد مشاوریت ها	تعداد نمایندگی های ولایتی	تعداد نمایندگی های خارجی	تعداد تصدی ها	تعداد شرکت های مختلط	ملاحظات
تشکیل سال ۱۳۹۶	۰	۱۱	۰	۲۱	۰	۰	
تشکیل سال ۱۳۹۷	۰	۱۵	۴	۲۱	۰	۰	

بخش کارکنان مرکزی

تشکیل منظور شده ۱۳۹۷	مامورین و استادان				اجیران		نظامیان		مجموع		کارکنان مرکزی						مجموع	کارکنان ولایتی						مجموع	کارکنان نمایندگی های خارجی						مجموع	کارکنان شامل رتب و معاش				مجموع						
	۶۴۶		۸۲۱		۰		۱۴۶۷		۱۴۲		۴۲		نظامی		مامور/استاد			۵۱۸		۷۶۵		نظامی			۱۲۸۳		مامور		اجیر			نظامی		۰			۰		مرکز		ولایات	
اصل تشکیل	۶۴۶		۸۲۱		۰		۱۴۶۷		۱۴۲		۴۲		نظامی		مامور/استاد		۵۱۸		۷۶۵		نظامی		۱۲۸۳		مامور		اجیر		نظامی		۰		۰		مرکز		۰					
موجود	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن						
	۴۶۳	۴۱	۷۱۹	۲۲	۰	۰	۱۱۸۲	۶۳	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن						
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						

بخش کارکنان ولایتی:

تعداد کارکنان							موقعیت	مجموع	تعداد کارکنان						موقعیت	مجموع	تعداد کارکنان						موقعیت	مجموع	
مجموع		نظامیان		اجیر		مامور			نظامیان		اجیر		مامور				نظامیان		اجیر		مامور				
		زن	مرد	زن	مرد	زن											مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن			مرد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میدان وردک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	بامیان	۰	۰	۷	۲۰۸	۱۲	۱۲۳	کابل	
۱۶	۰	۰	۰	۱۳	۰	۳	پکتیا	۱۲	۰	۰	۰	۷	۰	۵	تخار	۱۰۹	۰	۰	۱	۶۹	۳	۳۶	بلخ		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پنجشیر	۲۵	۰	۰	۱	۱۵	۰	۹	جوزجان	۵۴	۰	۰	۱	۲۹	۰	۲۴	کندهار		
۳	۰	۰	۰	۲	۰	۱	سرپل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاپیسا	۲۲۳	۰	۰	۲	۱۱۰	۱۰	۱۰۱	هرات		
۲۲	۰	۰	۰	۱۹	۰	۳	بادغیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پکتیکا	۶۵	۰	۰	۰	۴۱	۲	۲۲	ننګرهار		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ارزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خوست	۶۵	۰	۰	۰	۳۹	۱	۲۵	کنډز		
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	زابل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کنر	۲۵	۰	۰	۰	۲۱	۰	۴	بغلان		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دایکندی	۲۷	۰	۰	۰	۱۷	۰	۱۰	نیمروز	۱۹	۰	۰	۰	۱۴	۰	۵	بدخشان		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فاریاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هلمند	۲۳	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	لوګر		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نورستان	۱۱	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	فراه	۲۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۶	غزنی		
								۴	۰	۰	۰	۲	۰	۲	سمنگان	۳۸	۰	۰	۰	۳۰	۰	۸	پروان		
								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	غور	۱۱	۰	۰	۰	۶	۰	۵	لغمان		
مجموع کل ولایات																									

مأمور		اجیر		نظامی		مجموع کل	
مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۳۹۳	۲۸	۶۸۹	۱۳	۰	۰	۱۰۸۲	۴۱
							زنان
							مردان

گزارش هذا ترتیب و صحت است.

ترتیب کننده

محمد شکیب "افضل زاده"

آمر پلان و پالیسی

منظور کننده

الحاج انجینر حمیدالله "یلانی"

رئیس عمومی آبرسانی و

کانالیزاسیون شهری افغانستان