

جمهوری اسلامی افغانستان
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون
شهری افغانستان



د افغانستان اسلامی جمهوریت
د افغانستان دشاری اوبو رسولو او
کانالیزاسیون شرکت لوی ریاست

گزارش دست آوردها و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۹

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون
شهری افغانستان

سال ۱۳۹۹

فهرست مطالب

۲	پس منظر
۲	خلاصه گزارش
۳	گزارش تحقق فعالیت های پلان شده
۷	طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن
۱۴	مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی
۱۵	فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان
۱۷	برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی ۱۴۰۰
۲۰	ضمایم
۲۰	ضمیمه شماره (۱) : عواید سال مالی ۱۳۹۹ (به افغانی)
۲۱	ضمیمه شماره (۲)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۹
۲۲	ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل وزارت / اداره:

پس منظر

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در سال ۱۳۸۸ از تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی تغییر شخصیت حقوقی داده است. این اداره در بخش های عرضه خدمات آب صحی آشامیدنی و مدیریت امور فاضلاب در ساحات شهری و نیمه شهری کشور فعالیت دارد. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان با دیدگاه «دسترسی هر شهروند به آب آشامیدنی صحی و خدمات فاضلاب» عملاً در ۲۲ واحد به شمول مرکز ولایت حضور و ارائه خدمات می نماید. استخراج، تصفیه، ذخیره و ارائه خدمات آب آشامیدنی صحی به جمعیت شهری و نیمه شهری افغانستان و برنامه ریزی روی ایجاد سیستم فاضلاب از جمله مأموریت های مهم این اداره می باشد.

خلاصه گزارش

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در سال مالی ۱۳۹۹ مجموعاً ۴۵ فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن ۲۵ فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد ۱۸ فعالیت در حال اجرا قرار دارد و تطبیق ۲ فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است. اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به (۸۲.۲۲ %) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده	فعالیت های تکمیل شده	فعالیت های در حال اجرا	فعالیت های معطل شده	فعالیت های آغاز نشده
۴۵	۲۵	۱۸	۲	۰

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در سال مالی ۱۳۹۹	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت مطابق پلان
تهیه و توزیع آب آشامیدنی پاک، صحتی، قابل اعتماد و پایدار برای جمعیت شهری و نیمه شهری کشور تطبیق در (۸) شهر کشور.	۲۱۷ کیلومتر	احداث ۲۱۷ کیلومتر شبکه توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره کانکریتی به حجم ۳۱۰۰ متر مکعب در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر فراه	۱۰۰٪
	۸۹ کیلومتر	احداث (۸۹) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره به حجم (۶۰۰) متر مکعب، تکمیل امور باقی مانده تعمیر اداری برای آمریت آبرسانی شهر میمنه، اعمار تحویلخانه و اتاق برای محافظین، حفاری و تجهیز دو حلقه چاه جدید و نصب تجهیزات سه حلقه چاه در پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب	۱۰۰٪
	۳۱ کیلومتر	پروژه آبرسانی فاز دوم شهر پل علم ولایت لوگر: که شامل ۳۱ کیلومتر شبکه آبرسانی، ساختمان تعمیر اداری و تحویلخانه میباشد.	۱۰۰٪
	۱۴۳ کیلومتر	توسعه (۱۴۳) کیلومتر شبکه آبرسانی، اعمار سه باب ذخیره (۶۰۰) مترمکعب زمینی، یک باب ذخیره ارتفاعی (۲۵۰) مترمکعب، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه و دیوار احاطوی برای ساحه چاه ها در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر شبرغان ولایت جوزجان	۱۰۰٪
	۶۸ کیلومتر	توسعه (۶۸) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساخت یک باب تعمیر اداری، یک باب ساختمان تعمیر جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه، دیوار احاطوی برای ساحات ذخیره و چاه ها در پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا	۱۰۰٪
	۴۲ کیلومتر	احداث (۴۲) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساختمان تعمیر اداری، تحویل خانه و دیوار احاطوی در پروژه آبرسانی مرکز ولایت خوست	۱۰۰٪
	۹۶ کیلومتر	توسعه (۹۶) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار سه باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، یک باب ذخیره (۱۵۰) مترمکعب، ساخت اعمار ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق بالای جنراتور، دو باب اتاق محافظ، حفاری چهار حلقه	۱۰۰٪

	چاه، چهار باب ساختمان اتاق بالای چاه ها و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر کندهار		
۱۰۰٪	۱ ذخیره اعمار یک باب ذخیره به حجم ۲۵۰ متر مکعب ارتفاعی و احیای مجدد ذخایر آبرسانی ولسوالی تخته پل ولایت بلخ		
۸۷.۶٪	۱۲ دیزاین تکمیل دیزاین توسعه و پروژه آبرسانی دشت کرکر شهر پلخمری ولایت بغلان، شهر شرن ولایت پکتیکا، مرکز شهر غزنی، شهر قلات ولایت زابل، شهر اسعد آباد کنر، شمال میدان هوایی، ساحه ۳۱۵، شهرک طلایی و بند شاه و عروس ولایت کابل، شهر محمود راقی ولایت کاپیسا، شهر ترینکوت ولایت ازرگان و سر دوره شهر کندز		تکمیل دیزاین (۱۲) پروژه های آبرسانی
۵۰٪	۴ سروی تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر میدان شهر ولایت میدان وردک، شهر پارون ولایت نورستان، شهر سرپل ولایت سرپل، شهر بازارک ولایت پنجشیر		تکمیل سروی (۴) پروژه های آبرسانی
٪ ۱۰۰	۴ تحلیل تحلیل عواید و مصارف تمام زونها و واحدهای دومی شرکت		تحلیل نمودن وضعیت مالی در اخیر هر ربع سال مالی ۱۳۹۸
٪ ۱۰۰	۴ سیستم حاضری الکترونیکی وصل تمامی حاضری های الکترونیکی ولایات به مرکز (به صورت آنلاین)		مرکزی ساختن حاضری الکترونیکی
٪ ۸۹.۵۰	مکعب آب تولید (۵۷۲۴۱۸۴۴) متر مکعب آب در مراکز ولایات و ولسوالی ها	۵۷۲۴۱۸۴۴ متر مکعب آب	شش زون آبرسانی (۱۹ ولایت و ۱۴ ولسوالی)
٪ ۶۶.۶۷	۱۵ حلقه چاه حفر چاه های جدید جهت تهیه آب آشامیدنی در مراکز ولایات و ولسوالی ها	۱۵ حلقه چاه	
٪ ۳۲.۲۲	۳۰۰۰ پایه میتر نصب میتر به مشترکین جهت جلوگیری از مصرف آب های غیر عوایدی	۳۰۰۰ پایه میتر	
٪ ۶۱.۰۷	۲۷ کیلومتر تعویض شبکه انتقالی و توزیعی	۲۷ کیلومتر	
٪ ۸۲.۹۹	۵۲۳۲ لکیچ ترمیم لکیچ ها جهت جلوگیری از ضایعات آب	۵۲۳۲ لکیچ	
٪ ۹۶.۱۰	۱۹۱ کیلومتر توسعه خدمات آبرسانی در شهر ها	۱۹۱ کیلومتر	
٪ ۴۲.۵۳	۴۲۶۸ تست نمونه بررسی کیفیت آب در لابراتوار	۴۲۶۸ تست نمونه	
٪ ۱۹.۰۵	۴۰۸۹۸ گرم کلورین استفاده به (۴۰۸۹۸) کیلو گرام تعقیم نمودن آب با استفاده از کلورین	۴۰۸۹۸ گرم کلورین	
٪ ۱۲۲.۵	۱ سروی و دیزاین سیستم غیر متمرکز تصفیه فاضلاب (۴۰) اداره دولتی	۱ سروی و ۱ دیزاین	
٪ ۱۰۰	۱ پلان استراتژیک انکشاف پلان استراتژی عمومی فاضلاب زون غرب	۱ پلان استراتژیک	انکشاف استراتژی و مطالعات ماستر پلان فاضل آب شهر های کابل و هرات
٪ ۶۰	۲ ماستر پلان تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل و هرات	۲ ماستر پلان	

۱۰۰٪	سروی و جمع آوری ارقام و اطلاعات در مورد فاضل آب در پنج شهر بزرگ (هرات، کندز، مزار شریف، جلال آباد و قندهار)	۱ سروی	اپدیت کردن گراف میزان انواع فاضلاب (SFD)
۸۰٪	تجهیز نمودن دیپارتمنت های امور فاضلاب در ۶ زون	۶ دیپارتمنت	فعال سازی و تجهیز دیپارتمنت های امور فاضلاب
۱۰۰٪	استخدام کدر های جدید برای دیپارتمنت های امور فاضلاب زون ها	۱۲ نفر	
۳۰٪	پروژه های تدارکاتی و دیزاین سیستم تصفیه فاضلاب پوهنتون و ۱۱ اداره همجوار آن	۱۱ سیستم	ساخت سیستم تصفیه فاضلاب پوهنتون کابل و ادارات همجوار آن
۱۰۰٪	ایجاد دیتا سنتر ریاست امور فاضلاب	یک دیتا سنتر	ایجاد دیتا سنتر
۸۰٪	چک و بررسی پروژه های سیستم تصفیه فاضلاب (اداره لوی سارنوالی، وزارت اقتصاد، وزارت انرژی و آب، شفاخانه هرات و سایر ارگان های که کار عملی آن آغاز میشود)	۱۰ چک و بررسی	نظارت از تطبیق پروژه ها
۷۰٪	آموزش نظارت به مسئولین ارگان های زیربط (۱۰ ارگان شامل اداره لوی سارنوالی، وزارت اقتصاد، وزارت انرژی و آب، شفاخانه هرات، وزارت اطلاعات و فرهنگ، پشتنی بانک، وزارت مخابرات، هتل سپین زر، اداره عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری، (دوسیستم)، ریاست حوزه دریای کابل)	۱۲ نفر	
۳۰٪	ساخت تصفیه خانه فاضلاب تانکرها در شهر کابل	۲۰ تانکر	تصفیه خانه فاضلاب تانکرها
۱۰۰٪	ترتیب پلان حفظ الصحة شهر های مزار شریف، قندهار، جلال آباد و کندز	۴ پلان	مطالعات و امکان سنجی پلان حفظ الصحة
۱۰۰٪	تدارک دو قلم تیل دیزل و پترول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی ۱۳۹۹	۲ نوع تیل	رفع نیازمندی های اداره از بابت سال مالی ۱۳۹۹
۲۰٪	تدارک ۳۵ پایه ماشین فنر پرت حاضری، ۳۵ پایه کمپیوتر دیسک تاپ و ۳۵ پایه یوبی اس بانصب، آموزش سیستم Pay Roll و انتقال آن به دفتر مرکزی و زون های شش گانه شرکت	۳۵ پایه ماشین فنر پرت حاضری، ۳۵ پایه کمپیوتر دیسک تاپ و ۳۵ پایه یوبی اس	
۸۰٪	تدارک و نصب اینترنت ۳۰ mbps نوع (Point Point to) مورد ضرورت ریاست محترم عمومی و زون های شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	اینترنت ۳۰ mbps	
۱۰۰٪	تهیه و ترتیب پلان سالانه ارتقای ظرفیت شرکت با همکاری مسئولین دفتر ای کام	۱ پلان	تطبیق طرز العمل منابع بشری جهت ارتقای ظرفیت کارکنان شرکت
۱۰۰٪	نیاز سنجی آموزشی به سطح شرکت	۱ نیاز سنجی	

۱۰۰٪	معرفی افراد مطابق نیاز شرکت به اساس لزوم دید مقام ریاست به برنامه های آموزشی درداخل وخارج از کشور	۲۵۶ نفر	
۱۰۰٪	تحلیل و بررسی امور مالی و اداری، تجارتي، تخنيكي و عملياتي زون های ششگانه و ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	۶ تحلیل و بررسی	تحلیل و بررسی امور مالی و اداری، تجارتي، تخنيكي و عملياتي زون های ششگانه
۱۰۰٪	ترتیب و تکثیر پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	۱ پلان	تهیه و ترتیب پلان عمل مبارزه با فساد اداری
۱۰۰٪	درخواست و جمع آوری گزارش از تحقق پلان عمل ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان غرض ترتیب و تکثیر به شکل ربعوار و وقتاً فوقتاً به سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا	۲ گزارش	ارائه گزارش از تحقق پلان عمل مبارزه با فساد اداری
۱۰۰٪	تهیه منشور اخلاقی	۱ منشور اخلاقی	ترتیب منشور اخلاق اداری
۷۰٪	جمع آوری، جمع بندی مواد، پیشنهاد تعیین کمیته و اخذ منظوری جهت ترتیب مکانیزم رسیدگی به شکایات	۱ مکانیزم	ترتیب میکانیزم رسیدگی به شکایات
۱۰۰٪	ایجاد کمیته های جندر در زون ها و تطبیق پالیسی جندر	۶ کمیته	ایجاد مدیریت های جندر در زون های ششگانه
۳۰٪	ترتیب پیام های آگاهی دهی ، ترتیب برنامه های کاری کمپاین و ترتیب تیم کاری در مورد آب و شرکت	۱۰ کمپاین	دایر نمودن کمپاین های آبی
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها	تعداد مجموع فعالیت ها: ۴۵ فعالیت	مجموع	

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده	نتایج
۱	احداث ۲۱۷ کیلومتر شبکه توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره کانکریتی به حجم ۳۱۰۰ متر مکعب ۶۲۰۰ هوس کنکشن در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر فراه	تکمیل ۲۰۷ کیلومتر شبه توزیعی آب تکمیل ذخیره ۳۱۰۰ متر مکعب زمینی و نصب ۱۶۴۰ هوس کنکشن های خانه بخانه	تطبیق فعالیت های پلان شده در سال مالی ۱۳۹۹، امور کاری باقی مانده پروژه آبرسانی شهر فراه طبق پلان در سال مالی ۱۴۰۰ تکمیل می گردد
۲	توسعه (۱۴۳) کیلومتر شبکه آبرسانی، اعمار سه باب ذخیره (۶۰۰) مترمکعب زمینی، یک باب ذخیره ارتفاعی (۲۵۰) مترمکعب، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه و دیوار احاطوی برای ساحه چاه ها در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر شیرغان ولایت جوزجان	تکمیل ۹۵ کیلومتر شبکه آبرسانی	اعمار سه باب ذخیره (۶۰۰) مترمکعب زمینی، یک باب ذخیره ارتفاعی (۲۵۰) مترمکعب، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه و دیوار احاطوی برای ساحه چاه ها در پروژه آبرسانی فاز دوم شهر شیرغان ولایت جوزجان
۳	احداث (۴۲) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساختمان تعمیر اداری، تحویل خانه و دیوار احاطوی ۱۲۰۰ هوس کنکشن در پروژه آبرسانی مرکز ولایت خوست	تکمیل ۳۸ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آبرسانی تکمیل یک باب ذخیره ۶۰۰ مترمکعب زمینی تکمیل ساختمان تعمیر اداری تکمیل تحویل خانه و نصب ۴۰۰ هوس کنکشن خانه بخانه	۴ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آبرسانی و تکمیل و نصب ۸۰۰ هوس کنکشن متباقی که شامل پلان ۱۴۰۰ می باشد تکمیل میگردد.
۴	توسعه (۱۱۱) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار سه باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، یک باب ذخیره ۲۵۰ مترمکعب، ساخت اعمار ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق بالای جنراتور، دو باب اتاق حفاظ، حفاری چهار حلقه چاه، چهار باب ساختمان اتاق بالای چاه ها و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات در پروژه آبرسانی شهر کندهار	تکمیل ۸۰ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب تکمیل حفر یک حلقه چاه عمیق تکمیل یک باب ذخیره ارتفاعی به حجم ۲۵۰ متر مکعب	احداث ۳۱ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی، سه باب ذخیره ۶۰۰ متر مکعب زمینی، ساخت اعمار ساختمان پمپ استیشن، یکباب ساختمان اطاق جنراتور، دو باب ساختمان اطاق محافظین، حفاری سه حلقه چاه عمیق چهار باب ساختمان اطاق بالای چاه ها و دیوار احاطوی برای حفاظت از تاسیسات شبکه آبرسانی ساحه لویه ویااله شهر کندهار در پلان سال مالی ۱۴۰۰ میباشد
۵	آبرسانی ولسوالی تخته پل ولایت بلخ به طول ۳۶ کیلو متر شبکه ، ۱ باب ذخیره به حجم ۲۵۰ متر مکعب ارتفاعی، ۱ باب	تکمیل ۲۹.۵ کیلومتر شبکه انتقالی آبرسانی تکمیل یکباب ذخیره ارتفاعی به حجم ۲۵۰	آبرسانی ولسوالی تخته پل ولایت بلخ تکمیل به طول ۶.۵ کیلو متر شبکه ، ۱ باب اطاق جنراتور، ۱ باب اطاق محافظ، حفاری ۱ حلقه چاه، تجهیز

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده	نتایج
	اطلاق جنراتور، ۱ باب اطاق محافظ، حفاری ۱ حلقه چاه، تجهیز چهار حلقه چاه، ۱ باب ساختمان اطاق بالای چاه و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات متذکره میباشد. در سال مالی ۱۴۰۰ تکمیل میگردد.	مترمکعب	چهار حلقه چاه، ۱ باب ساختمان اطاق بالای چاه و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات متذکره میباشد. در سال مالی ۱۴۰۰ تکمیل میگردد.
۶	پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب احداث (۸۹) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره به حجم (۶۰۰) متر مکعب، تکمیل امور باقی مانده تعمیر اداری برای آمریت آبرسانی شهر میمنه، اعمار تحویلخانه و اتاق برای محافظین، حفاری و تجهیز دو حلقه چاه جدید و نصب تجهیزات سه حلقه چاه شامل این پروژه می باشد.	تکمیل ۸۹ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب تکمیل اعمار ساختمان یک باب ذخیره به حجم ۶۰۰ متر مکعب تکمیل اعمار ساختمان تحویلخانه تکمیل اعمار و ساختمان اطاق محافظین تکمیل حفاری دو حلقه جدید با مکمل تجهیزات و نصب و تجهیز سه حلقه سابقه تکمیل امور باقی مانده تعمیر اداری برای آمریت آبرسانی شهر میمنه	فراهم ساختن آب آشامیدنی صحی برای باشنده های شهر فراه و افزایش میزان عواید شرکت. شبکه آبرسانی شهر میمنه ۱۰۰ فیصد تکمیل و دوره تسلیمی موقت تخنیکی نیز صورت گرفته است
۷	پروژه آبرسانی فاز دوم شهر پل علم ولایت لوگر: احداث ۳۱ کیلومتر شبکه آبرسانی، ساختمان یک باب تعمیر اداری و یک باب تحویلخانه شامل این پروژه می باشد.	تکمیل ۳۱ کیلومتر شبکه آبرسانی تکمیل اعمار ساختمان یک باب تعمیر اداری تکمیل اعمار ساختمان یک باب تحویلخانه	فراهم ساختن آب آشامیدنی صحی برای باشنده های شهر فراه و افزایش میزان عواید شرکت. شبکه آبرسانی شهر پل علم ولایت لوگر ۱۰۰ فیصد تکمیل و دوره تسلیمی موقت تخنیکی نیز صورت گرفته است
۸	پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا احداث (۶۸) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره (۶۰۰) متر مکعب زمینی، ساخت یک باب تعمیر اداری، یک باب ساختمان تعمیر جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه، دیوار احاطوی برای ساحات ذخیره و چاهها شامل این پروژه می باشد.	تکمیل ۶۸ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب تکمیل اعمار ساختمان یک باب ذخیره ۶۰۰ متر مکعب زمینی تکمیل اعمار ساختمان یک باب تعمیر اداری تکمیل اعمار ساختمان یک باب تعمیر جنراتور تکمیل اعمار ساختمان یک باب اتاق محافظ تکمیل حفاری دو حلقه چاه جدید با	فراهم ساختن آب آشامیدنی صحی برای باشنده های شهر فراه و افزایش میزان عواید شرکت. پروژه آبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا ۱۰۰ فیصد تکمیل و دوره تسلیمی موقت تخنیکی نیز صورت گرفته است.

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده	نتایج
۹	تحلیل و بررسی امور مالی شرکت	تجهیزات مکمل	شفافیت در امور مالی شرکت و تطبیق پلان های مالی
		تکمیل دیوار احاطوی برای تاسیسات و ساحات ذخیره و چاه ها	
		جمع آوری دیتا از زون های آپرسانی	
		چک و بررسی دیتا های دریافت شده	
۱۰	مرکزی ساختن حاضری الکترونیکی	تجزیه، تحلیل و توحید دیتا های جمع آوری شده	ایجاد شفافیت در حضور و غیاب کارمندان
		ارائه آن توسط پرزنتیشن به هیئت رهبری	
		سیستم حاضری های الکترونیکی زون های آپرسانی به مرکز وصل گردیده است.	
۱۱	سروی و دیزاین سیستم های تصفیه فاضلاب برای ادارات دولتی و خصوصی مطابق پالیسی و تعرفه واحد شرکت	سروی ۴۹ اداره دولتی	کار سروی و دیزاین سیستم های تصفیه فاضلاب برای وزارت خانه ها، ارگانهای دولتی و خصوصی در صورت تقاضا مطابق به پالیسی و تعرفه واحد شرکت که از جمله ۴۹ اداره دولتی سروی و ۳۵ اداره دولتی دیزاین شده است ۱۲۲.۵ فیصد تکمیل گردیده است. این موضوع باعث کاهش آلودگی محیط زیست می گردد.
		دیزاین ۳۵ اداره دولتی	
		سروی و دیزاین ۴۴ تعمیر شخصی	
		ارسال تعرفه به ارگان های شخصی و دولتی	
		دریافت تعرفه	
۱۲	انکشاف استراتیژی و مطالعات ماستر پلان فاضل آب شهر های کابل و هرات	انکشاف پلان استراتیژی عمومی فاضلاب زون غرب	یک رهنمود و مسیر راه برای انکشاف و تطبیق ماسترپلان فاضلاب زون غرب و همچنین برای دیگر شهرهای افغانستان نیز میتواند استفاده شود
۱۳	اپدیت کردن گراف میزان انواع فاضلاب(SFD)	اپدیت گراف SFD شهر مزار شریف	تکمیل پروسه سروی جهت اپدیت گراف میزان تولید انواع فاضلاب (SFD) در پنج شهر بزرگ (هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار و کندز) باعث جمع آوری معلومات در مورد گراف SFD و شناخت میزان آلودگی شهر ها میشود.
		اپدیت گراف SFD شهر هرات	
		اپدیت گراف SFD شهر کندهار	
		اپدیت گراف SFD شهر جلال آباد	
		اپدیت گراف SFD شهر کندوز	

شماره	طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها	توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده	نتایج
۱۴	فعال سازی و تجهیز دیپارتمنت های امور فاضلاب	استخدام کدر های جدید برای دیپارتمنت های امور فاضلاب زون ها	ایجاد دیپارتمنت های امور فاضلاب در زونهای شش گانه باعث پیشبرد بهتر و سریعتر امور محوله ریاست امور فاضلاب برای سال ۱۳۹۹ شده است.
۱۵	ایجاد دیتا سنتر	ترتیب فایل های هارد و سافت پروژه های دیزاین شده.	با ایجاد یک دیتا سنتر در ریاست امور فاضلاب مبنی بر جمع اوری اطلاعات باعث پیشرفت پروژه های دیگر شده است
۱۶	مطالعات و امکان سنجی پلان حفظ الصحه	ترتیب پلان حفظ الصحه شهر های مزار شریف، قندهار، جلال آباد و کندز.	آغاز پلان گذاری و دیزاین سیستم های مختلف تصفیه فاضلاب بعد از تکمیل مطالعات.
۱۷	تسدادک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی ۱۳۹۹	ترتیب اسناد داوطلبی، اعلان دعوت به داوطلبی، آفرگشایی، ارزیابی آفر، اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد، نامه قبولی آفر ، عقد قرارداد و تسهیل قرارداد پروژه تسدادک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی ۱۳۹۹	اکمال مقدار ۳۵۲۲۰ لیتر تیل یزل و مقدار ۷۶۲۰ لیتر تیل پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی ۱۳۹۹
۱۸	تهیه و ترتیب پلان سالانه ارتقای ظرفیت شرکت با همکاری مسئولین دفتر ایکام (دی تی گلوبل)	پس از ارزیابی بخش های شرکت در مرکز و لایات پلان ارتقای ظرفیت با همکاری دفتر ایکام تدوین گردیده است	نکات ضعف و قوت در شرکت مشخص گردیده و همچنان برنامه برنامه ارتقای ظرفیت مورد نیاز مشخص گردیده است.
۱۹	نیاز سنجی آموزشی به سطح شرکت	بخش های مرکزی و ولایتی شرکت بررسی گردیده و برنامه های آموزشی مورد نیاز نیز مشخص شده است	فراهم سازی زمینه رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان بر اساس نیاز و ضرورت
۲۰	معرفی ۲۵۶ تن مطابق نیاز شرکت به اساس لزوم دید مقام ریاست به برنامه های آموزشی در داخل و خارج از کشور	به تعداد ۲۵۶ تن در برنامه های ارتقای ظرفیت در داخل و خارج از کشور فرستاده شده است.	ارتقای دانش کارمندان شرکت و آشنایی آنها به دانش مورد نوین و مورد نیاز روز
۲۱	تحلیل و بررسی امور مالی و اداری، تجارتي، تخنیکي و عملیاتی زون های ششگانه	تحلیل و بررسی امور مالی و اداری، تجارتي، تخنیکي و عملیاتی زون های ششگانه و ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	ایجاد شفافیت، جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی و افزایش موثریت در اداره

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده	نتایج
۲۲	تهیه و ترتیب پلان عمل مبارزه با فساد اداری	ترتیب و تکثیر پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	تدوین استراتژی کار شیوه منظم جهت مبارزه با فساد اداری
۲۳	ارائه گزارش از تحقق پلان عمل مبارزه با فساد اداری	درخواست و جمع آوری گزارش از تحقق پلان عمل ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان غرض ترتیب و تکثیر به شکل ربعوار و وقتاً فوقتاً به سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.	ارائه گزارش از تحقق پلان عمل مبارزه با فساد اداری
۲۴	ترتیب منشور اخلاق اداری	ترتیب طرح منشور	ایجاد محیط مصئون کاری
		تعیین کمیته نهایی سازی منشور	
		اخذ منظوری مقام محترم	
۲۵	ایجاد مدیریت های جندر در زون های ششگانه	ترتیب طرح ایجاد مدیریت ها در زن ها	ایجاد مدیریت جندر در زون ها و اساس ساختن شرکت از دید جندر
		شامل ساختن ۶ بست مدیریت جندر در تشکیل سال مالی ۱۳۹۹	

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های در حال اجرا

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
۱	تکمیل دبیران مرکز شهر غزنی، شهر اسعد آباد کتر، شمال میدان هوایی، ساحه ۳۱۵، شهرک طلایی و بند شاه و عروس ولایت کابل، شهر محمود راقی ولایت کاپیسا و شهر ترینکوت ولایت ارزگان	۸۷.۶٪	نسبت قرنطین شدن و ناامنی ها تیم های تخنیکی باید جهت حل مشکلات اجتماعی احصائیه دقیق نفوس سروی مجدد جهت توسعه پروژه ها انکشافی عدم همکاری ادارات ذیربط ولایتی عدم بدستر قرار دادن زمین برای اعمار

			تاسیسات آبرسانی نبود منابع دقیق برای حفاری چاه ها عمیق این ها موضوعات اند که در پروژه روبرو شده و کار دیزاین پروژه بطلی به پیشمیرود. با آن هم پروژه های ذیل تکمیل گردیده و عنقریب به اداره محترم تدارکات بعد از چک تخنیکی ارسال خواهد شد (پروژه آبرسانی دشت کرکر شهر پلخمری ولایت بغلان، شهر شرن ولایت پکتیکا، شهر قلات ولایت زابل، و سر دوره شهر کندز) دیزاین آن تکمیل شده است.
۲	سروی پروژه آبرسانی شهر میدان شهر ولایت میدان وردک، شهر پارون ولایت نورستان، شهر سرپل ولایت سرپل، شهر بازارک ولایت پنجشیر	۵۰٪	نسبت قرنطین شدن و ناامنی ها تیم های تخنیکی باید جهت حل مشکلات اجتماعی احصائیه دقیق نفوس سروی مجدد جهت توسعه پروژه ها انکشافی عدم همکاری ادارات ذیربط ولایتی عدم بدستر قرار دادن زمین برای اعمار تاسیسات آبرسانی نبود منابع دقیق برای حفاری چاه ها عمیق این ها موضوعات اند که در پروژه روبرو شده که سروی تخنیکی ، سروی اجتماعی و سروی محیط زیست پروژه بطلی به پیشمیرود. با آن هم سروی پروژه های ذیل تکمیل گردیده و عنقریب غرض دیزاین به آمریت انسجام پروژه ها ارسال میگردد. (تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر میدان شهر ولایت میدان وردک و شهر سرپل ولایت سرپل)
۳	تولید (۵۷۲۴۱۸۴۴) متر مکعب آب در مراکز ولایات و ولسوالی ها	٪ ۸۹.۵۰	پائین آمدن سطح آب های زیر زمینی، نبود انرژی برق دوام دار.
۴	حفر چاه های جدید جهت تهیه آب آشامیدنی در مراکز ولایات و ولسوالی ها	٪ ۶۶.۶۷	نبود بودجه بخاطر پائین بودن عواید شرکت بدلیل شیوع ویروس کرونا
۵	نصب میتر به مشترکین جهت جلوگیری از مصرف آب های غیر عوایدی	٪ ۳۲.۲۲	حاضر نشدن مشترکین جهت نصب میتر (تبدیل نمودن کنکشن غیر میتری به میتری) و همچنان کمبود میتر در زونهای مربوطه
۶	تعویض شبکه انتقالی و توزیعی	٪ ۶۱.۰۷	نبود بودجه و وقفه در امورات کاری بخاطر حالت اضطرار شیوع ویروس کرونا (کود-۱۹) در فعالیت کاهش بعمل آمده
۷	ترمیم لیکیج ها جهت جلوگیری از ضایعات آب	٪ ۸۲.۹۹	تمام لیکیج های رونما شده در ساحه ترمیم گردیده است بیشتر از این موارد در ساحه کشف نگردیده است
۸	توسعه خدمات آبرسانی در شهر ها	٪ ۹۶.۱۰	نبود بودجه بخاطر پائین بودن عواید شرکت بدلیل شیوع ویروس کرونا

۹	بررسی کیفیت آب در لابراتوار	۴۲.۵۳٪	نبود لابراتوار معیاری تست آب در سطح زونها، عدم دسترسی و توانائی مدیران لابراتوار در نمونه برداری از ساحات بدلیل شرایط ویژه پیش آمده در ایام قرنطین
۱۰	استفاده به (۴۰۸۹۸) کیلو گرام تعقیب نمودن آب با استفاده از کلورین	۱۹.۰۵٪	عدم بدسترس قرار دادن کلورین مطابق به پلان به زونهای ششگانه، محدودیت در خرید و انتقال کلورین خریده شده از خارج به داخل کشور
۱۱	تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل و هرات	۶۰٪	مشکلات ناشی از ویروس کرونا و شرایط قرنطینه و نداشتن معلومات کافی در خصوص فاضلاب.
۱۲	تجهیز نمودن دیپارتمنت های امور فاضلاب در ۶ زون	۸۰٪	نبود بودیجه کافی به دلیل شرایط قرنطینه
۱۳	همکاری در پروژه های تدارکاتی و دیزاین سیستم تصفیه فاضلاب پوهنتون کابل و ۱۱ اداره همجوار آن	۳۰٪	عدم همکاری ارگان های ذیدخل و نبود بودیجه کافی توسط پوهنتون کابل و ارگان های مربوطه
۱۴	چک و بررسی پروژه های سیستم تصفیه فاضلاب (اداره لوی سارنوالی، وزارت اقتصاد، وزارت انرژی و آب، شفاخانه هرات و سایر ارگان های که کار عملی آن آغاز میشود)	۸۰٪	مشکلات ناشی از ویروس کرونا و شرایط قرنطینه در شش ماه نخست سال تمام پروژه ها را به تعویق انداخته بود.
۱۵	آموزش نظارت به مسئولین ارگان های زیربط (۱۰ ارگان شامل اداره لوی سارنوالی، وزارت اقتصاد، وزارت انرژی و آب، شفاخانه هرات، وزارت اطلاعات و فرهنگ، پشتی بانک، وزارت مخابرات، هوتل سپین زر، اداره عملیاتی و حمایتی ریاست جمهوری، (دوسیستم)، ریاست حوزه دریای کابل)	۷۰٪	به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به تعویق افتادن پروژه ها بنابرنامه آموزش به مسئولین ارگان ها نیز به تعویق افتاد.
۱۶	ساخت تصفیه خانه فاضلاب تانکرها در شهر کابل	۳۰٪	عدم همکاری ارگان های ذیدخل در انتقال زمین برای ساخت تصفیه خانه.
۱۷	میکانیسم رسیدگی به شکایات	۷۰٪	مصروفیت های کاری بسیار
۱۸	دایر نمودن کمپاین های آبی	۳۰٪	کرونا ویروس و رخصت بودن مکاتب

ب: فعالیت های معطل شده

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی	دلایل معطل شدن فعالیت
-------	--------------------------	-------	-----------------------

	پیشرفت	
۱	تدارک ۳۵ پایه ماشین فنر پرت حاضری، ۳۵ پایه کامپیوتر دیسک تاپ و ۳۵ پایه یوپی اس بانصب، آموزش سیستم Pay Roll و انتقال آن به دفتر مرکزی و زون های شش گانه شرکت	۲۰٪ عدم موجودیت وجوه مالی کافی برای پروژه یاد شده
۲	تدارک و نصب اینترنت ۳۰ mbps نوع (Point to Point) مورد ضرورت ریاست محترم عمومی و زون های شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان	۸۰٪ فسخ پروسه تدارکاتی پروژه از اثر تغییرات عمده در مشخصات تکنیکی و عدم اقتصادی بودن در شرایط قرنطینه کشور

ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
	ندارد	ندارد

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
نبود بودجه کافی برای ایجاد شبکه ها و سیستم های تصفیه فاضلاب	جذب همکاری های بیرونی و جلب توجه دونه ها به بخش فاضلاب
رشد سریع نفوس شهری و بیشتر بودن ساحات غیر پلانی	کنترل شهر نشینی، استفاده درست از منابع آبی و تولید و ایجاد سیستم های مصنوعی و معیاری تصفیه فاضلاب.
نبود کادر های متخصص و کافی در بخش فاضلاب.	ایجاد پوهنچی های مخصوص در پوهنتون ها و ارتقا ظرفیت کادر های موجود.
ظرفیت پائین تدارکاتی یک تعداد شرکتهای سکتور خصوصی	ارتقا ظرفیت سکتور خصوصی با راه اندازی ورکشاپ ها، سیمینار ها و کورس های آموزشی در بخش تدارکات
کمبود منابع آبی و پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی	استفاده از آب های سطحی و تغذیه آب های زیر زمینی.
کمبود انرژی برق جهت تولید آب	استفاده از برق آفتابی (سولری) و تولید برق در داخل کشور.
بلند بودن هزینه برق جهت تولید آب	پائین آوردن قیمت صرفیه برق از طرف شرکت برشنا از تجارتي به صنعتی برای شرکت آبرسانی.
عدم پرداخت صرفیه آب از طرف تعداد مشترکین	همکاری ارگان های امنیتی و مسولین محلی در سر کوپ نمودن افراد زورگو و کسانیکه از آب بشکل غیر قانونی استفاده می نمایند و مسول آن را پرداخت نمی نمایند.
موجودیت شبکات فرسوده و استهلاک شده	سرمایه گذاری روی تعویض شبکات
نبود لابراتور معیاری جهت تست نمودن کیفیت آب	ایجاد لابراتور معیاری در شش زون

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره	تشریح مختصر فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
۱	طی مراحل تدارکاتی، عقد قرارداد و تسهیل امور قرارداد پروژه تدارک ۴۳۱۰ عدد میتر آب آشامیدنی نیم انچ مورد ضرورت زونهای ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان.	۴۳۱۰ عدد میتر آب آشامیدنی نیم انچ مورد ضرورت زونهای ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان اکمال گردیده است.	فعالیت هذا بعد از ترتیب پلان (جریان سال) ضرورت شده بود
۲	نهای سازی طی مراحل تدارکاتی پروژه تدارک و نصب ۵۰mbps (نوع Point to Point) مورد ضرورت ریاست عمومی و زون های شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال ۱۳۹۹.	عقد قرارداد ۵۰ mbps (نوع Point to Point) مورد ضرورت ریاست عمومی و زون های شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال ۱۳۹۹.	فعالیت هذا بعد از ترتیب پلان (جریان سال) ضرورت شده بود
۳	نهایی سازی طی مراحل تدارکاتی مجدد پروژه تدارک ۱۵۰۰ عدد میتر مکمل الاسباب مورد ضرورت آمریت محترم آبرسانی سمنگان ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان عقد قرارداد گردیده است.	۱۵۰۰ عدد میتر مکمل الاسباب مورد ضرورت آمریت محترم آبرسانی سمنگان ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان عقد قرارداد گردیده است.	فعالیت هذا بعد از ترتیب پلان (جریان سال) ضرورت شده بود
۴	تدوین و نهای سازی طرز العمل منابع بشری شرکت	داشتن یک راه کار قانونی در پروسه های استخدام، ارزیابی، سوانح، ارتقا ظرفیت و مدیریت حاضری	وقت گیرد بودن تهیه و گردآوری معلومات مؤثق و فارمت های ستندرد، مرور و بازنگری، و ارایه آن جهت اخذ منظوری به مقامات صالحه
۵	جلب کمک ۱۷ پایه پمپ آبرسانی به زونهای کندز، جلال آباد و ریاست آبرسانی شهر زرنج	جهت بلند رفتن تولید و توزیع آب صحتی برای مشترکین و بلند رفتن عواید	فعالیت های که شامل پلان نگردیده است نظر به ضرورت پیش آماده و عاجل مورد اجراء قرار گرفته است
۶	ترتیب میکانیزم حالت اضطراری	جلوگیری از حالت اضطرار و کنترل منظم در	فعالیت های که شامل پلان

		تولید و توزیع آب صحتی برای مشترکین	نگردیده است نظر به ضرورت پیش آماده و عاجل مورد اجرا قرار گرفته است
۷	ترتیب میکانیزم ترمیم میتر	جلوگیری و کنترل آب های غیر عوایدی	
۸	ترتیب میکانیزم نصب پلیت	به منظور تثبیت و شناسائی مشترکین	فعالیت های که شامل پلان نگردیده است نظر به ضرورت پیش آماده و عاجل مورد اجرا قرار گرفته است
۹	ترتیب میکانیزم نصب میتر و تثبیت مشترکین	به منظور تبدیل مشترکین عددی (غیرمیتري) به میتري و تثبیت مشترکین	فعالیت های که شامل پلان نگردیده است نظر به ضرورت پیش آماده و عاجل مورد اجرا قرار گرفته است
۱۰	ترتیب پلان استراتژیک عملیاتی	به منظور رسیدن به هدف فعالیت های عملیاتی	فعالیت های که شامل پلان نگردیده است نظر به ضرورت پیش آماده و عاجل مورد اجرا قرار گرفته است
۱۱	تعدیل طرز العمل خدمات میشرکین و اخذ منظوری از هیئت محترم مدیره شرکت	به منظور اصلاحات و حل مشکل مشترکین	فعالیت های که شامل پلان نگردیده است نظر به ضرورت پیش آماده و عاجل مورد اجرا قرار گرفته است

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی ۱۴۰۰

شماره	عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای سال مالی ۱۴۰۰
۱	پروژه آبرسانی فاز دوم شهر فراه: تکمیل احداث ۲۱۷ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره کانکریتی به حجم ۳۱۰۰ مترمکعب
۲	پروژه آبرسانی فاز دوم شهر شیرغان ولایت جوزجان: تکمیل احداث ۱۴۳ کیلومتر شبکه آبرسانی، اعمار سه باب ذخیره ۶۰۰ مترمکعب زمینی، یک باب ذخیره ارتفاعی ۲۵۰ مترمکعب، حفاری دو حلقه چاه، ساخت دو باب اتاق بالای چاه و دیوار احاطوی برای ساحه چاه ها شامل این پروژه می باشد الی ختم سال مالی ۱۴۰۰ صد فیصد تکمیل میگردد.
۳	پروژه آبرسانی مرکز ولایت خوست تکمیل احداث ۴۲ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار یک باب ذخیره ۶۰۰ مترمکعب زمینی، ساختمان تعمیر اداری، تحویل خانه و دیوار احاطوی شامل این پروژه می باشد. طی ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰ تکمیل میگردد.
۴	پروژه آبرسانی شهر کندهار: تکمیل احداث ۹۶ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب، اعمار سه باب ذخیره ۶۰۰ متر مکعب زمینی، یک باب ذخیره ۱۵۰ متر مکعب ارتفاعی، ساخت اعمار ساختمان پمپ استیشن، یک باب اتاق بالای جنراتور، دو باب اتاق محافظ، حفاری چهار حلقه چاه، چهار باب ساختمان اتاق بالای چاه ها و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات نیز شامل این پروژه می باشد.
۵	پروژه آبرسانی تخته پل مزارشریف احداث ۳۶ کیلومتر شبکه آبرسانی و پایپ انتقالی، یک باب ذخیره ۲۵۰ متر مکعب ارتفاعی، یک باب اتاق جنراتور، یک باب اتاق محافظ، حفاری یک حلقه چاه، تجهیز چهار حلقه چاه، یک باب ساختمان اتاق بالای چاه و دیوار احاط برای حفاظت از تاسیسات پروژه متذکره و همچنان پروژه در حدود ۱۰۰۰۰ فامیل را تحت پوشش قرار می دهد.
۶	تکمیل سروی پروژه آبرسانی شهر میدان شهر ولایت میدان وردک، شهر پارون ولایت نورستان، شهر سرپل ولایت سرپل، شهر بازارک ولایت پنجشیر
۷	ارسال اسناد تخنیکی پروژه هائیکه دیزاین آن تکمیل میگردد توسعهی پروژه های شهر کابل، شهر غزنی، شمال میدان هوایی، ساحه ۳۱۵، شهرک طلایی و بند شاه و عروس ولایت کابل، شهر محمود راقی ولایت کاپیسا، شهر ترینکوت ولایت ازرگان و سر دوره شهر کندز
۸	آغاز کار پروژه آبرسانی شهر قلات ولایت زابل که فعلاً در مرحله ارزیابی اداره محترم تدارکات ملی قرار دارد که بعد از ارزیابی و چک اسناد تخنیکی - مالی و تدارکات شرکت های برنده شده بعد از تعیین و مشخص شدن شرکت قراردادی تطبیق پروژه متذکره آغاز میگردد.
۹	تولید (۶۰,۷۸۸,۸۶۲) متر مکعب آب
۱۰	حفر (۲۷) حلقه چاه جدید در مرکز و ولایات
۱۱	نصب (۳۰۰۰۰) پابه میتر برای مشترکین در مرکز و ولایات
۱۲	تعویض (۲۴) کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی در مرکز و ولایات
۱۳	ترمیم (۴,۶۱۳) لیکیج در مرکز و ولایات
۱۴	توسعه (۳۰۰) کیلومتر شبکه آبرسانی در مرکز و ولایات

تست (۳,۹۱۱) نمونه آب در لابراتوار در مرکز و ولایات	۱۵
استفاده به (۳۴,۸۸۲) کیلو گرام کلورین در مرکز و ولایات	۱۶
تدوین پلان تجارتی برای ریاست عمومی و زون های آبرسانی هرات و کندهار	۱۷
سروی و دیزاین سیستم های غیر متمرکز تصفیه خانه فاضلاب برای ۴۰ اداره دولتی و خصوصی مطابق پالیسی شرکت	۱۸
ترتیب ماستر پلان فاضلاب شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، جلال آباد و کندز	۱۹
اپدیت کردن گراف میزان انواع فاضلاب(SFD)	۲۰
ساخت تصفیه خانه فاضلاب تانکرها در شهر کابل	۲۱
خرید ۳۵ پایه ماشین های فنجر پرت حاضری	۲۲
طی مراحل تدارکاتی پروژه شبکه آبرسانی در شهر قلات ولایت زابل	۲۳
تدارک مواد برای لابراتوار تست آب	۲۴
تدارک ۴۰۰۰۰ عدد میتر آب	۲۵
بررسی و تحلیل امور مالی و اداری، تجارتی، تکنیکی و عملیاتی زون های ششگانه، ریاست آبرسانی شهر زرنج و ریاست عمومی شرکت	۲۶
تدوین پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت از بابت سال مالی ۱۴۰۰ در مطابقت با استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری	۲۷
ترتیب گزارش از تحقق پلان عمل مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی شرکت از بابت سال مالی ۱۴۰۰ در مطابقت با استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری	۲۸
تدوین پلان عمل پنج ساله پالیسی جندر	۲۹
برگزاری ۱۰ ورکشاپ آگاهی دهی در مورد جندر	۳۰
تدوین مکانیزیم رسیدگی به شکایات	۳۱
تدوین طرزالعمل گسترش جندر در مدیریت آب و امور فاضلاب	۳۲
برگزاری ۳۰ کمپاین های آگاهی دهی در مورد آب و امور فاضلاب	۳۳
تحلیل نمودن وضعیت مالی شرکت در سال مالی ۱۴۰۰	۳۴
تطبیق نمودن نرم افزار مدیریت دارایی های ثابت	۳۵
تدوین طرزالعمل ترانسپورت	۳۶
بازنگری لایحه وظایف ۱۰۰ بست	۳۷
برگزاری ۵۰ برنامه ارتقای ظرفیت در سطح شرکت	۳۸

ارزیابی ۱۳۱۳ تن کارکنان	۳۹
تدوین و ترتیب پالیسی منابع بشری	۴۰
تطبیق حاضری الکترونیکی در واحدها و وصل آن به مرکز	۴۱

ضمایم

ضمیمه شماره (۱): عواید سال مالی ۱۳۹۹ (به افغانی)

شماره	منابع عایداتی	مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی	عواید بدست آمده به افغانی	فیصدی ازدیاد/کاهش عواید	
				کاهش	ازدیاد
۱	فروش آب	1,001,930,186	653,000,873	34%	
۲	کرایه جات	75,015,050	36,435,477	51%	
۳	کنکشن های جدید	62,720,734	22,679,924	63%	
۴	سایر عواید	89,540,419	106,900,073	19%	
مجموع عواید به افغانی		1,229,206,389	819,016,347		

ضمیمه شماره (۲): بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۹

بودجه به میلیون افغانی					
مجموع بودجه منظور شده سال مالی ۱۳۹۹	۲+۱	بودجه عادی	۱	بودجه انکشافی	۲
به رقم	1,771,860,794.93		1,021,860,794.93		750,000,000
به کلمات	یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و شصت هزار و هفتصد و نود و چهار اعشاریه نود و سه افغانی		یک میلیارد و بیست و یک میلیون و هشتصد و شصت هزار و هفتصد و نود و چهار اعشاریه نود و سه افغانی		هفتصد و پنجاه میلیون افغانی
مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد					
مصرف بودجه	مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه انکشافی		
	به مبلغ	به فیصد	به مبلغ	به فیصد	
به رقم	911,643,453	89%	737,307,876.55	98.3%	
به کلمات	نهصد و یازده میلیون و ششصد و چهل و سه هزار و چهارصد و پنجاه و سه افغانی	هشتاد و نه فیصد	هفتصد و سی و هفت میلیون و سه صد و هفت هزار و هشتصد و هفتاد و شش اعشاریه شصت و شش افغانی	نود و هشت اعشاریه سه فیصد	

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان:

ملاحظات	تعداد شرکت های مختلط	تعداد تصدی ها	تعداد نمایندگی های خارجی	تعداد نمایندگی های ولایتی	تعداد مشاوریت ها	تعداد ریاست های مرکزی بست او ۲	تعداد معینیت ها	
	۰	۰	۰	۲۲ نماینده گی ولایتی	۴ بست	۱۸ بست		تشکیل سال ۱۳۹۸
	۰	۰	۰	۲۲ نماینده گی ولایتی	۴ بست	۱۸ بست		تشکیل سال ۱۳۹۹

بخش کارکنان مرکزی

تشکیل منظور شده ۱۳۹۹	مامورین و استادان		اجیران		نظامیان		مجموع		کارکنان مرکزی						مجموع	کارکنان ولایتی						مجموع	کارکنان نمایندگی های خارجی						مجموع	کارکنان شامل سیستم رتب و معاش				مجموع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	۷۵۲		۸۷۷		۱۶۲۹		مامور/ استاد		اجیر	نظامی	۵۸۶		۸۱۷	۱۴۰۳		مامور		اجیر	نظامی								مرکز	ولایات																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	اصل تشکیل																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
موجود	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن

بخش کارکنان ولایتی:

موقعیت	تعداد کارکنان						موقعیت	مجموع	تعداد کارکنان						موقعیت	مجموع	تعداد کارکنان						موقعیت	مجموع
	مأمور		اجیر		نظامیان				مأمور		اجیر		نظامیان				مأمور		اجیر		نظامیان			
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن			مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن			مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن		
کابل	۱۲۶	۱۵	۲۲۰	۵			بامیان	۳۶۶							تخار	۱۰۷	۰	۰۰	۰	۶۲	۴	۴۱	بلخ	
کندهار	۲۶	۰	۲۹	۱	۰	۰	جوزجان	۵۶	۰	۰	۰	۵	۰	۳	کاپیسا	۲۴۲	۰	۰	۲	۱۲۱	۱۲	۱۰۷	هرات	
ننګرهار	۲۱	۲	۳۹	۰	۰	۰	پکتیکا	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خوست	۷۵	۰	۰	۲	۴۲	0	۳۱	کنډز	
بغلان	۶	۰	۱۹	۰	۰	۰	کنر	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نیمروز	۲۴	۰	۰	۰	۱۶	۰	۸	بدخشان	
لوګر	۱	۰	۳	۰	۰	۰	هلمند	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراه	۲۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۵	غزنی	
پروان	۶	۰	۲۱	۰	۰	۰	سمنگان	۲۷	۰	۰	۰	۵	۰	۸	غور	۱۲	۰	۰	۰	۷	۰	۵	لغمان	
									۱۳	۰	۰	۰	۵	۰	۸									
									۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
مجموع کل ولایات																								

مأمور		اجیر		نظامی		مجموع کل	
مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	زن	۴۵